



**የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መስኖ ልማት ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት
የመጀመሪያው አጋማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት**

መግቢያ

የመስኖ ልማት ኮሚሽን የመስኖውን ዘርፍ ለማሳደግ ብሎም ዘርፉ ለአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት የጎላ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የአስር ዓመት መሪ ዕቅድ (2013-2022) በማዘጋጀት ከመቸውም በላቀ ሁኔታ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለአብነት ኮሚሽኑ በእቅድ ዘመኑ የመጀመሪያው ዓመት በርካታ የመካከለኛና ሰፊ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ፣ በመተግበርና ወደ ልማት በማስገባት የአገሪቱ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሠራ ይገኛል።

በዚህም በዋናነት የሚተገበሩ ተግባራትን በተመለከተም በመስኖ ዘርፍ ውጤታማ የጥናት እና የዲዛይን ስራዎች እንዲሁም የግድብና መስኖ አውታሮች ግንባታዎች በተሻለ ጥራት፣ በተቀመጠ ጊዜና በጀት እንዲከናወኑ ተገቢውን ክትትልና ግምገማ የማድረግ፣ አግባብ ካላቸው ሴክተር መ/ቤቶች እና ክልል መንግስታት ስር ካሉ ዘርፎች ጋር በቅንጅት የመስራት፣ በዘርፉ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ያለውን አሰራር ውጤታማ እንዲያደርጉ፣ ተጠንተው የቆዩ የመሰረተ ልማት ጥናቶች እንዲከለሱና ለግንባታ ዝግጁ እንዲሆኑ፣ ያለቁና በስራ ላይ ያሉ መሰረተ ልማቶች ዘላቂ አገልግሎት መስጠት በሚችሉበት ሁኔታ እንዲተዳደሩ ማድረግ፣ ፕሮጀክቶች በማህበረሰብ እና በአካባቢ ላይ የሚያደርሱት ተፅዕኖዎች እንዳይኖሩ ወይም እንዲቀንሱ አስቀድሞ ተገቢ የሆኑ የችግር መፍቻ መፍትሄዎች የማስቀመጥ እርምጃዎች መውሰድና በግንባታ ወቅትም ክትትል ማድረግ፣ የተቋሙ አደረጃጀትም ሆነ በውስጡ ያሉ ባለሙያዎች አቅም አንዲጎለብት በማድረግ እና ውጤታማ የስራ አመራርና የድጋፍ አሰጣጥ ሂደቶችን በመዘርጋት የ2013 በጀት አመት ዕቅድ ተዘጋጅቶ በመካሄድ ላይ ይገኛል።

በዚህም መሠረት የኮሚሽኑ የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ከዚህ በታች እንደተመለከተው የቀረበ ሲሆን በሪፖርቱ የተካተቱትም በዋናነት የመስኖ ግድብ ግንባታ፣ የመስኖ መሬት ዝግጅትና የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ናቸው።

የመስኖ ልማት ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት

የመስኖ ልማት ኮሚሽን በህግ የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት ለመወጣት እንዲያስችለው በ2013 በጀት ዓመት ወይም በአራተኛው የፕሮግራም በጀት ዘመን (ከ2013-2015) ሁለት ፕሮግራሞችን በማዋቀርና የፕሮግራሞቹንም አፈጻጸም ስኬታማ ለማድረግ በግማሽ ዓመቱ ውስጥ በርካታ ሥራዎችን አከናውኗል። በዚህ መሠረት የፕሮግራሞቹ ዝርዝር ዓላማ፣ በ2013 በጀት አመት በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የታቀዱና የተከናወኑ ቁልፍ እና አበይት ተግባራት ከማጠቃለያው ቀጥሎ ቀርቧል።

የመስኖ ልማት ኮሚሽን በሁለት ፕሮግራሞች የተዋቀረ ሲሆን እነዚህም

ፕሮግራም አንድ፡ የሥራ አመራርና ድጋፍ ፕሮግራም

ፕሮግራም ሁለት፡ የመስኖ ልማት ፕሮግራም ናቸው።

ዓላማ፡- ከ2013 እስከ 2015 ዓ. ም ባለው ጊዜ ውስጥ የመካከለኛና ሰፊ መስኖ ልማትን ከ490,000 ሄክታር ወደ 535,225 ሄክታር ማድረስና (መነሻው ተስተካክሏል) በዚህም የሴቶችን ፍትሃዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ።

ክፍል አንድ፡- የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ስድስት ወራት የዋና ግቦች ዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ

ከላይ ከቀረቡት ሁለት ፕሮግራሞች ውስጥ በአንዱ አላማ አስፈጻሚ ፕሮግራም አማካኝነት የተለያዩ የመስኖና ድሬኔጅ ልማት ፕሮጀክቶች የተከናወኑ ሲሆን የነዚህም ማጠቃለያ ቀጥሎ ቀርቧል።

መስኖና ድሬኔጅ ልማት፡- በበጀት ዓመቱ ውስጥ የ13 የመስኖ ልማት ዝርዝር ጥናትና ዲዛይን ሰነዶች ዝግጅት(9 የጥናት ዲዛይንና የክለሳ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ)፣ የ23 የመስኖ ልማት ግንባታ፣ 3 የመስኖ ጥገና፣ አንድ የመስኖ ቴክኖሎጂና አቅም ግንባታ ፕሮጀክቶችና የተማሩ ወጣቶች መስኖ ልማት ፕሮግራም ታቅደው በመካሄድ ላይ የሚገኙ ሲሆን የበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት የዋና ዋና ግቦች አፈጻጸምም እንደሚከተለው ቀርቧል፡-

ግድብና የውሃ ውቅሮች ግንባታ፡- በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት ውስጥ የሶስት ግድቦች ግንባታን (አማራ ክልል መገጭ ግድብ ግንባታ (10981 ሄ/ር)፣ ኦሮሚያ ክልል አርጆ ደዴሳ ግድብ ግንባታ (80000 ሄ/ር) እና ትግራይ ክልል ዛሪማ ሜይ ዴይ ግድብ ግንባታ (40000 ሄ/ር)) እያንዳንዳቸው 7.7 በመቶ፣ 5.13 በመቶ እና 5.3 በመቶ ሲከናወኑ የጊዳቦ ግድብ ግንባታ አካል የሆነው የዋና ቦይ ግንባታ የ6 ወራት አፈጻጸም 103 በመቶ ሆኗል።

በበጀት ዓመቱ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያሉ ነባር የግንባታ ፕሮጀክቶች

መስኖ መሬት ዝግጅት፡-

- በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በመካሄድ ላይ የሚገኙ የሶስት ፕሮጀክቶች የግማሽ ዓመት አፈጻጸም በተመለከተ የላይኛው ርብ መስኖ ልማት ግንባታ(6002 ሄክታር) 27.1 በመቶ እና የአጂማ ጫጫ ግድብ ግንባታ (ሎት 3) (7000 ሄ/ር) 114.25 በመቶ ሲከናወኑ የርብ መስኖ አውታር ግንባታ (3471 ሄ/ር) አልተከናወነም።
- በአሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በመካሄድ ላይ የሚገኙ የሶስት ፕሮጀክቶች የግማሽ ዓመት አፈጻጸም በተመለከተ የወልመል መስኖ ልማት ፕሮጀክት ሎት 1 እና ሎት 2 እያንዳንዳቸውን 51.85 በመቶ እና 13.6 በመቶ፣ የጨልጨል መስኖ ልማት ፕሮጀክት ሎት 1 እና ሎት 2 እያንዳንዳቸውን 20.8 በመቶ እና 16.8 በመቶ፣ የላይኛው ጉደርን መስኖ ልማት ፕሮጀክት ሎት 1 እና ሎት 2 እያንዳንዳቸውን 26.98 በመቶ እና 14.9 በመቶ ለማከናወን ተችሏል።
- በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በመካሄድ ላይ የሚገኘው የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክትና እና በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በመካሄድ ላይ የሚገኘው ዱብቲ ዳይክና መስኖ አውታር ጥገና ፕሮጀክቶች አልተከናወኑም።

ዝርዝር ጥናትና ዲዛይን፡-

የመስኖ ልማት ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች የሩብ ዓመቱን አፈጻጸም በተመለከተ ትርካን ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን 33.3 በመቶ፣ ሴጎ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን 75 በመቶ፣ ጊሎ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን 24.3 በመቶ፣ በለስ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን 33.3 በመቶ ሲከናወኑ የሚሉ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት የተመረጠው ቦታ በክልሉ ባለመፈለጉ አልተከናወነም። በሌላ በኩል የሸንጌ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን ከዕቅድ ውጪ 4 በመቶ እና የቦረና ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን 3 በመቶ ማከናወን የተቻለ ሲሆን ሌሎች አዲስ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ላይ የሚገኙ በመሆናቸው አልተከናወኑም።

በመጀመሪያው ስድስት ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል ማጠቃለያ

የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች								
ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር		
ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ጠ. ድምር
2,763	576	3,339	1,404	102	1,506	4,166	678	4,845

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለበጀት ዓመቱ ለተቋሙ መደበኛ ስራዎች እና ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ብር 16.098 ቢ.ሊ.ዮን ብር የታቀደ ሲ.ሆን ከዚህ ውስጥ በመጀመሪያው 6 ወራት ብር 4.776.566 ቢ.ሊ.ዮን ብር ወጪ ለማድረግ ታቅዶ የዕቅዱ 27.76 በመቶ ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

በግማሽ ዓመቱ ከተደረገው ወጪ

❖ ለመስኖ ልማት ፕሮግራም

- ለጥናት፣ ዲዛይንና ግንባታ ንዑስ ፕሮግራምና ለወጣቶች መስኖ ልማት ፕሮግራም 1,315.85 ሚሊዮን ብር፣ እንዲሁም ለግንባታ ክትትል ብር 46,740.16፣
- በመደበኛ በጀት ለማካሄዱ ለሶስት ንዑስ ፕሮግራሞች 573,103.62 ብር (ለመስኖ መሠረተ ልማት ንዑስ ፕሮግራም 296,895.95 ብር፣ ለመስኖ ቴክኖሎጂና አቅም ግንባታ ንዑስ ፕሮግራም 275,041.87 ብር እና ለአካባቢና ማህበረሰብ ልማት ንዑስ ፕሮግራም 1,165.80 ብር) እንዲሁም

❖ ለስራ አመራርና ድጋፍ ፕሮግራም 9.3 ሚሊዮን ብር ሥራ ላይ ማዋል ተችሏል።

❖ በተጨማሪ ለከፊት 19 መከላከያ እንዲውል ከተመደበው 672 ሚሊዮን ብር ውስጥ 179.32 ሚሊዮን ብር (26.7 በመቶ) ወጪ ሆኖ ስራ ላይ ውሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀሙ ዝቅተኛ የሆነበት ዋናው ምክንያት የፊዚካል ሥራዎች አፈጻጸም ዝቅተኛ በመሆኑና ከገንዘብ ሚኒስቴር በጀት በወቅቱ ባለመለቀቁ ነው።

ክፍል ሁለት፡- የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው 6 ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ዝርዝር ሪፖርት

በዚህ ስር በ6 ወራት ታቅደው የተተገበሩ የመደበኛ ስራዎችና ካፒታል ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በዝርዝር ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት ቀርቧል።

1. በዝግጅት ምዕራፍ የተከናወኑ ተግባራት

- የዘርፉን የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም በማኔጅመንት አባላትና ሰራተኛው በጋራ ግምገማ ካካሄደ በኋላ የዘርፉን የ2013 በጀት አመት አመታዊ ዕቅድ በማዘጋጀት በማኔጅመንት አባላትና ሁሉም ፈፃሚ ባለበት በጋራ በመገምገምና ሰነዱን በማዳበር የመጨረሻው የበጀት አመቱ የድርጊት መርሀ ግብር እንዲዘጋጅ ተደርጓል።
- ለአገልግሎት ፈላጊ ህብረተሰብ የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል በመልካም አስተዳደር ዙሪያ በ2012 በጀት ዓመት የታዩ ችግሮችን በመለየትና ከተገልጋዮች የተገኙ ግብዓቶች በመነሳት የ2013 በጀት ዓመት የመልካም አስተዳደርና ከለውጥ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሥራዎች ዕቅድ በማዘጋጀትና ሠራተኛው ተወያይቶበት ግንዛቤ እንዲጨብጥ ተደርጓል።
- በተቋሙ ጠንካራ ቁመና ያለው የለውጥ ሰራዊት መገንባት እንዲቻል ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሠራ በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ተከናውኗል።

- በተቋሙ የውጤት ተኮር እቅድን በየዳይሬክቶሬቱ ላሉ ሠራተኞች ሳምታዊ፣ ወርሃዊና አመታዊ ዕቅድ በማዘጋጀት በአፈጻጸሙ ላይ ክትትል ተደርጓል። በዚህም የሚታዩ ጥንካሬዎችና ድክመቶችን በመለየት ጥንካሬዎች ይበልጥ ተጠናክረው የሚሄዱበትን እና ችግሮችም እንዲቀረፉ ተደርጓል።

II. በትግበራ ምዕራፍ የተከናወኑ

ሀ የቁልፍ ተግባር አፈጻጸም

➤ የበላይና መካከለኛ አመራር ሁኔታ፡-

- የበላይ አመራሩ የ2013 በጀት ዓመት የዝግጅት ምዕራፍ ስራዎችን በመገምገም በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና ፈጻሚ ሠራተኛው ግንዛቤ በመያዝ ለአፈጻጸሙ ዝግጁ የማድረግ ስራ ተከናውኗል።
- ከፍተኛ አመራሩ ከእቅድ ዝግጅት፣ ትግበራና ክትትል ጀምሮ በተቋሙ የሚከናወኑ የለውጥና መልካም አስተዳደር ስራዎች አፈጻጸም ሪፖርት የሚገመገምና አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ሲሆን በዝግጅት ምዕራፍ ወቅት የ2012 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም እና የ2013 በጀት ዓመት እቅድ ዝግጅት በተለይ የተቋም ለውጥ፣ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ፣ የመልካም አስተዳደርና ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሎችን መሰረት ያደረገ የተቋሙን አመራርና ሰራተኞች ማዕከል ያደረገ ግምገማዊ ውይይት ተካሂዷል።

➤ ሠራተኛውን በተመለከተ፡- የስራ ሰዓት የማክበር፣ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማዎች ላይ ተሳትፎ የማድረግ፣ አዳዲስ ሃሳቦችን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑና ካይዘን ለመተግበር ተነሳሽነት ማሳየቱ መልካም ጅምር ላይ መሆኑ በበጎ ጎኑ ታይቷል።

➤ በግማሽ ዓመቱ ውስጥ በለውጥና መልካም አስተዳደር ረገድ በተከናወኑ ሥራዎች አማካይነት የአብዛኛው ሠራተኛ አመለካከት ላይ ለውጦች መታየታቸውና በዚህም የሠራተኛውን የቡድን ስሜት በማሳደግ በስራ አካባቢ የሚከሰቱ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ጥረት ተደርጓል።

➤ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ አፈጻጸም በተመለከተ፡- በበጀት ዓመቱ ግማሽ ዓመት ውስጥ በተደረጉ የሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች የሠራተኛውን ግንዛቤ ከመፍጠር አንስቶ ጠንካራ የለውጥ ሰራዊት መገንባት እንዲቻል ወቅታዊ ውይይት ማድረግ፣ ተልዕኮን መፈጸምና እርስ በእርስ በመማማር በሂደት የአመለካከት፣ የአሰራር፣ የአደረጃጀት እንዲሁም የእውቀት ክፍተቶች በመሙላት ረገድ መልካም ጅምርዎች ታይተዋል። በተቋሙ በሚደረግ ክትትልና እገዛ ሠራተኛው በራሱ ያከናወናቸውን ስራዎች መገምገምና ያልተሰሩትን ከነምክንያታቸው መረዳት እና በስራ ቦታ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይት ለመፍታት፣ ስራን በእቅድ በማከናወን እና አፈጻጸምን በመገምገም ረገድ አጥጋቢ ሥራዎች (በቀጣይ የበለጠ መስራቱ እንደተጠበቀ ሆኖ) ተሠርተዋል።

- መንግስት ለሴቶች የሰጠውን ማበረታቻ/Affirmative action/ ከግምት ውስጥ በማስገባት ቅጥር በመፈጸም፣ በስልጠና በማብቃትና ወደ አመራር የማምጣት ስራ ላይ አመራሩ ድጋፍ አድርጓል።
- የመልካም አስተዳደርን በተመለከተ፡- በተቋሙ ያልተፈቱ የሠራተኞችም ሆነ ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመለየት ተገቢው ምላሽ ለመስጠት ጥረት ተደርጓል።
- የቅሬታና አቤቱታ ስርዓት ትግበራ፡- በተቋሙ ውስጥ ለሚገለገሉ ባለድርሻ አካላት እና ለተቋሙ ሠራተኞች ተቋሙ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች እና አሰራሮች ዙሪያ ቅሬታም ሆነ አስተያየት ሲኖራቸው ለአስተያየት መቀበያ የሚሆኑ የሐሳብ መስጫ ሳጥኖች በተመረጡ ቦታዎች እንዲቀመጡ ተደርጓል።
- የኪራይ ሰብሳቢነትን አመለካከትና ተግባር ከመዋጋት አንጻር
 - በሩብ ዓመቱ ውስጥ የቋሚ እና አላቂ ንብረቶች የመንግስት የግዢ ደንብና መመሪያን ተከትሎ እንዲከናወን ከየስራ ክፍሉ ጥያቄ የቀረበ ሲሆን የተሽከሪካሪዎች አጠቃቀምን በተመለከተም አንድ ተሽከሪካሪ በኃላፊነት ለአንድ አሽከርካሪ በመስጠት ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል።
 - ሠራተኞች ለሥራ የሚጠቀሙባቸውን የመንግስት ንብረቶችና ሌሎች አገልግሎቶች (መብራት፣ ውሃ፣ ወዘተ) በጥንቃቄና በቁጠባ እንዲጠቀሙ ተገቢውን ምክር የመስጠትና የግንዛቤ ማስጨባጫ ሥራ ተሰርቷል።
 - ሠራተኛው የመንግስትን የስራ ሰአት አክብሮ ቢሮ እንዲገባ፣ የስራ ሰአቱን ለመንግስት ስራ አገልግሎት እንዲያውል እየተደረገ ይገኛል።
- የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ከማረጋገጥ አንጻር፡- ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ትስስርና ቅንጅትን አጠናክሮ ለመቀጠል በሚያስችልበት ሁኔታ ላይ ሥራዎች ተሠርተዋል። ኪራይ ሰብሳቢነትንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የደንበኞች ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ ተቋሙ ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ጥረት አድርጓል።

ለ አበይት ተግባራት

ፕሮግራም አንድ፡ ሥራ አመራርና ድጋፍ አስተዳደር

ዓላማ፡- ለዓላማ ፈጻሚ ፕሮግራም ስትራቴጂክ አመራርና ቀልጣፋ የድጋፍ አገልግሎት በመስጠት ተቋሙ የተጣለበትን ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ማስቻል።

በፕሮግራም አንድ የታቀሩት ድጋፍ ሰጭ ዳይሬክቶራቶች የፋይናንስ አስተዳደር፣ የዕቅድና በጀት ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ፣ ንብረትና ጠቅላላ አገልግሎት፣ የውስጥ ኦዲት፣ የህግ አገልግሎት፣ የሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት፣ የኮሙኒኬሽንና የውጪ ግንኙነት፣ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች እና

የግዥና ኮንትራት አስተዳደር ሲሆኑ የእነዚህ ድጋፍ ሰጪ የሥራ ክፍሎች የግማሽ ዓመቱ የዕቅድ አፈጻጸም በጥቅል ሲታይ በአጥጋቢ ሁኔታ ተከናውነዋል፡- ዝርዝር አፈጻጸሙም ቀጥሎ ቀርቧል፡፡

1.1 ግዥና ኮንትራት አስተዳደር

- የጨረታ ሰነዶችን በጥንቃቄ ማዘጋጀት፣ መስፈርት ላሟሉ ገዥዎች እየመዘገበ መሸጥና እንዳስፈላጊነቱ ማብራሪያ ወይም የጨረታ ሰነድ ማሻሻያ በጽሁፍ መስጠት 100%፣
- የጨረታ መዝገያና መክፈቻ ሂደቶችን በበላይነት መምራት 100%፣
- የጨረታ ግምገማዎችን ማካሄድ ወይም እንዲካሄድ ማድረግ፣ የጨረታውን ውጤት ለተጫራቾች ማሳወቅና ቅሬታዎች ከቀረቡም በአግባቡ መልስ መስጠት 100%፣
- ዋና የውል ሰነዶችንና የተጨማሪ ውል ሰነዶችን በማዘጋጀት የበላይ አመራሩ እና ተቋራጭ/አማካሪው እንዲፈራረሙ ማድረግ 100%፣
- የግንባታ/ የጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በሳይቶች በመገኘትና በሦስትዮሽ መድረክ መገምገም 100%፣
- የጊዜ ማራዘሚያ፣ የተጨማሪ ሥራ፣ የለውጥ ሥራ እና የግንባታ ዋጋ ለውጥ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ተገቢውን ምላሽ መስጠት 100%፣
- የመጀመሪያ ሩብ ፣ ግማሽ፣ የስራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን በወቅቱ አዘጋጅቶ ማቅረብ ማቅረብ በዕቅዱ መሠረት ተከናውኗል፡፡

ታቅደው ያልተከናወኑ ስራዎች

- የክፍያ ሰነዶችን መርምሮ ማጽደቅ፣
- ጊዜያዊና የመጨረሻ ርክክብ ማድረግ፣
- የመገጭ ሰራባ ፕሮጀክት ርክክብ፣

➤ የግዥና ኮንትራት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የሩብ ዓመቱ አፈጻጸም 76.25 በመቶ ነው፡፡

1.2 ፋይናንስ አስተዳደር

- ከገ/ሚ/ር በወቅቱ ተጠይቆ የሚፈቀድ የመደበኛና የካፒታል የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት፣ ተፈቅዶ የመጣውን የመደበኛና የካፒታል በጀት ዝርዝር በገቢ መመዝገብ በየወሩ የተዘጋጀ የመንግሥት በጀት አጠቃቀም ሪፖርት ማቅረብ 100%፣
- ከገ/ሚ/ር ተፈቅዶ የመጣውን የመደበኛና የካፒታል በጀት ዝርዝር በገቢ መዝገብ መያዝ 100%፣
- ከበጀት አንጻር በወጪ መዝገብ የሚመዘገብ የተረጋገጠ ከመንግሥት የተገኘ መደበኛና የካፒታል በጀት 100%፣

- ከመንግሥት የመደበኛና የካፒታል በጀት የሚገኙ ተረጋግጠው የሚመዘገቡ ወጪዎች 100%፤
- የቋሚና የኮንትራት ሠራተኞችን ደመወዝና አበል ክፍያ መፈፀም እንዲሁም የተለያዩ ተቀናናሾችን ለሚመለከታቸው አካላት ገቢ ማድረግ 100%፤
- ለዕቃዎችና ለአገልግሎቶች ግዥ፣ ለኮንሰልታንቶች፣ ለግንባታ፣ ለውሎ አበልና ለሥራ ማሰኬጃ፣ ለካሳ፣ ለክልሎች፣ በባንክ የሚፈፀሙ እንዲሁም የሚወራረዱ ክፍያዎች 100%፤
- ከሳጥን የሚከፈል እንዲሁም በሳጥን የሚገኝ የተመዘዘነ ከብር 5,000.00 በታች የሆኑ የተለያዩ ክፍያዎችን መፈፀም 100%፤
- በቅድማያ ለተከፈለ የውሎ አበልና የሥራ ማሰኬጃ የተወራረደ ሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀት 100%፤
- በጀነራል ሰብሲደሪ ሌዥር ላይ የሚመዘገብ የመደበኛና የካፒታል በጀት አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማዘጋጀት 100%፤
- ተገቢው የሂሳብ ሥራዎች እና ዕርምጃ ተከናውኖባቸው የተጠናቀቁ ሰነዶችን አደራጅቶ በመያዝ ለአዲተሮችም ሆነ ለተለያዩ ጥያቄ ለሚያቀርቡ ተገልጋዮች ዝግጁ ማድረግ 100%፤
- በውስጥና በውጭ አዲተሮች የቀረቡ የአዲት ግኝቶች ላይ አሰፈላጊውን የእርምጃና የክትትል ሥራ ማከናወን 50%፤
- ቋሚ የቢሮ ዕቃዎችና የፅህፈት መሳሪያዎች ጥቅል ግዥ የክትትል ስራ፤
- በግዥ ኤጀንሲ በኩል የሚገዙትን ግዥዎች ክትትል ማድረግ 50% ተከናውኗል፡፡
- ከሂሳብ መዝገብና ከሌዥር በመነሳት እንዲሁም የገ/ሚ/ር ባወጣው መመሪያ መሠረት ያለፈውን ወር ሂሳብ በተከታዩ ወር በ15 ቀናት በማዘጋጀት የሚቀርብ አጠቃላይ የመ/ቤቱ ሂሳብ ሪፖርት 66.67 % ተከናውኗል፡፡

ታቀደው ያልተከናወኑ

- አሰፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሚካሄድን የበጀት ዝውውር በየአርዕስቱ ምዝገባ ማከናወን፤
- ከሂሳብ መዝገብና ከሌዥር በመነሳት እንዲሁም የገ/ሚ/ር ባወጣው መመሪያ መሠረት ያለፈውን ወር ሂሳብ በተከታዩ ወር በ15 ቀናት በማዘጋጀት የሚቀርብ አጠቃላይ የመ/ቤቱ ሂሳብ ሪፖርት፤

➢ የፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት የሩብ ዓመቱ አፈጻጸም 75.45 በመቶ ነው፡፡

1.3 ዕቅድና በጀት ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ

ዕቅድ ዝግጅት

- የኮሚሽኑ መ/ቤት የ2013 በጀት አመት የድርጊት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ቀርቧል፡፡

- በዕቅድ አዘገጃጀት ሂደት ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች መከተታቸውን የማረጋገጥ ስራ ተከናውኗል።

ክትትል፣ ግምገማና ሪፖርት ዝግጅት

- የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ባለድርሻ አካላት በሚፈልጉት ፎርማት መሠረት አዘጋጅቶ ለመላክ በታቀደው መሠረት ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ከተገመገመ በኋላ ለሚመለከታቸው አካላት ተልከዋል።
- በበጀት ዓመቱ 6 ወራት ውስጥ የ4 ሰነዶች ወይም ሪፖርቶች ዝግጅት ጥራትና ወቅታዊነት አስመልክቶ ግብረ መልስ ለመስጠት በታቀደው መሠረት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ግብረ መልስ ለሥራ ክፍሎች ተሰጥቷል።
- በመጀመሪያው 6 ወራት በሪፖርት አዘገጃጀት ሂደት ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች መከተታቸውን የማረጋገጥ ስራ በ4 ሰነዶች ላይ ለማከናወን በታቀደው መሠረት ላይ ተከናውኗል።
- የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በመስክ ላይ ክትትል ማድረግን በተመለከተ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ባለሙያዎች ጋር በቅንጅት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፣ አሳግርት ወረዳ በመካሄድ ላይ ያለውን የአጂማ ጫጫን ሎት3 የግድብ ግንባታ እንቅስቃሴ የማየትና በግንባታው ላይ ለወጣቶች እየተደረገ ያለውን የሥራ ዕድል ፈጠራ ከፕሮጀክቱ ማናጀርና ሌሎች ሃላፊዎች እንዲሁም ከወረዳው አስተዳደር ጋር ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል በሚችልበት ሁኔታ ላይ ውይይቶች ማድረግ ተችሏል።

ለመረጃ ፈላጊዎች መረጃ መስጠትን በተመለከተ፡-

- ወቅታዊ የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ መረጃዎችን በማደራጀትና ለተጠቃሚዎች ለመስጠት በታቀደው መሠረት አገልግሎት ለማግኘት ደብዳቤ አጽፈው ለመጡና መረጃው እንዲሰጥ በኃላፊዎች ታዘዙ ለዕቅድና በጀት ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ደብዳቤው ሲመራ መረጃውን ለተለያዩ መ/ቤቶች መስጠት ተችሏል።

በጀት ዝግጅትና አስተዳደር

የበጀት ዓመቱ የበጀት ፍላጎት ተዘጋጅቶ ለገንዘብ ሚ/ር ቀርቦ የተፈቀደ ሲሆን የበጀት አጠቃቀሙንም በየወሩ መረጃዎችን በማሰባሰብ ሪፖርት የማዘጋጀት፣ የውሎ አበል ወጪን ለመቆጣጠር እንዲቻል ለኮሚሽኑ መደበኛ ሥራዎች በጥቅል የተፈቀደውን ለየሥራ ክፍሎች በመመደብና ወጪውንም በየጊዜው በመመዘገብ ክትትል የማድረግ ሥራዎች ተከናውኗል።

- የዕቅድና በጀት ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት የ6 ወራት ዕቅድ አፈጻጸም 89.7 በመቶ ነው።

1.4 የኮሚሽኬሽንና ውጭ ግንኙነት

- በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት ታቅደው የተከናወኑ ተግባራት
- ❖ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን ተጠቅሞ መረጃ ከማሰራጨት አኳያ
 - በቁጥር 1 ጋዜጣዊ መግለጫ /ፕሬስ ኮንፈረንስ ለማስተባበር ታቅዶ 1(100%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 12 የዜና መግለጫ/ ፕሬስ ሪሊዝ ማዘጋጀትና ለሚዲያ መላክ ታቅዶ 13(108%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 12 ቃለምልልስ ለማካሄድ ታቅዶ 14 (117%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 120 ጊዜ የሃገር ውስጥና የውጭ ፕሬስና/ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ሞኒተር ማድረግ ታቅዶ (100%) ተከናውነዋል።
- ❖ የህትመት ስራዎች
 - በቁጥር 1 ጊዜ መልዕክት መቅረብና ማስተላለፍ ታቅዶ 1 (100%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 100 ቡክሌት ማዘጋጀትና ማሰራጨት ታቅዶ አልተከናወነም ።
 - በቁጥር 200 ብሮሽር ማዘጋጀትና ማሰራጨት ታቅዶ 173 (86.5%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 2 አርቲክሎችን ማዘጋጀትና መጠቀም ታቅዶ 2(100%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 200 በራሪ ወረቀቶችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት ታቅዶ 120 (60%) ተከናውነዋል።
- ❖ ሁነት ማዘጋጀትና መድረክ መምራት
 - ✚ በቁጥር 2 ሁነት ማዘጋጀትና መድረክ መምራት ታቅዶ 2(100%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር አንድ የሰንደቅ አላማ ቀን ማክበር ታቅዶ 1(100%) ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 1 የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀንና ወቅታዊ ሁኔታ የምክክር መድረክ መምራትና ማስተባበር ታቅዶ (100%) ተከናውነዋል ።
- ❖ መረጃን በወቅቱና በአግባቡ ለመረጃ ፈላጊና ለሚመለከተው አካል መስጠት
 - በቁጥር አንድ ጊዜ የመረጃ ማዕከላት ማጠናከር ታቅዶ 1 /100%/ ተከናውነዋል።
 - በቁጥር 12 መረጃ ፈልጎ በአካል ለሚመጣ ቶሎ መረጃ መስጠት ታቅዶ 15 (125%) ተከናውነዋል።
- ❖ የውስጥ ኮምፒዩተር ማጠናከር
 - ✚ በቁጥር 1 ጊዜ የተቋሙን ሠራተኞች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ማወያየት ታቅዶ 1 /100%/ ተከናውነዋል።
- ❖ በተቋሙ ዌብ ሳይት ፌስ ቡክ ላይ በቁጥር 12 ወቅታዊ መረጃ መጫን ታቅዶ 16/133%/ ተከናውነዋል።
 - በዳይሬክቶሬቱ ፌስቡክ ላይ በቁጥር 10 መረጃ መጫን ታቅዶ 14/140%/ ተከናውነዋል።

- ❖ በቁጥር ሁለቱ የመልካም ምኞት መግለጫ ካርድ ዝግጅትና ስርጭት ታቅዶ ህትመት አልተከናወነም። ነገር ግን ፖስት ካርዱ ተዘጋጅቶ በዋብ ሳይት /በኮሚሽንና በዳይሬክቶሬቱ ፌስ ቡክ ላይ ተጭነዋል።
 - ❖ በቁጥር ሶስት የሚዲያዎች የልማት ቦታ ጉብኝት ማስተባበር ታቅዶ 1 /33%/ ተከናወነዋል።
 - ከኢ.ቢ.ሲ. ቴሌቪዥንና የፕረሰ ጋዜጠኞች ፕሮጀክቶችን ጉብኝተው ዜና ተዘጋጅተዋል ።
 - ❖ በቁጥር 3 ስልጠና ማስተባበር ታቅዶ አልተከናወነም።
 - ❖ በቁጥር 12 መረጃዎች በፊልምና በፎቶ ቀሪጾ መያዝ ታቅዶ 14 /117%/ ተከናወነዋል።
 - በቁጥር 6 መረጃዎችን በፎቶ ቀርፆ መያዝ ታቅዶ 7(116%) ተከናወነዋል።
 - በቁጥር 6 መረጃዎችን በቢዲዮ ቀረፃ መያዝ ታቅዶ 7/116%/ ተከናወነዋል።
 - ❖ በቁጥር 1 ክፍተኛ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ለመቅጠር ታቅዶ 2 /200%/ተከናወነዋል።
 - ❖ ታቅደው ያልተከናወኑ ተግባራት
 - የሚዲያዎች የልማት ቦታ ጉብኝት በመኪና ችግር ምክንያት አልተከናወነም።
 - በቁጥር 100 ቡክሌት ማዘጋጀትና ማሰራጨት ታቅዶ በመረጃ ዕጥረት ምክንያት አልተከናወነም።
 - ❖ ክፍት ውጭ የተከናወኑ ተግባራት
 - ዝዋይ- መቄ መስኖ ልማት ፕሮጀክት፣ የደርባ ከተማ ችግኝ ተከላና የላይኛው ጉደር፣ አጂማ - ጫጫ እና ጊዳቦ መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች አጭር ሺድዮ ተዘጋጅቶ በፌስ ቡክ ተጭነዋል።
- የኮሚኒኬሽንና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት የሩብ ዓመቱ አፈጻጸም 82.6 በመቶ ነው።

1.5 የንብረትና ጠቅላላ አገልግሎት

- በግዥም ሆነ በእርዳታ የመጡ ቋሚና አላቂ ዕቃዎች በአግባቡ ተመዝግበው የስርጭት ስራዎች እንዲከናወኑ ተደርጓል።
- የተሽከሪካሪዎችን አጠቃላይ መረጃ በመያዝ ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ተሽከርካሪዎች የማስጠገን ስራ ተከናወኗል፤
- በአለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው Covid-19 ወረርሽኝ በሽታ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችለውን የምርት መቀነስ እና ምርታማነትን ለማሳደግ ሲባል ለክልሎች ፓምፕ እንዲገዛ መንግስት በጀት በመደበው መሰረት ለትግራይ፣ ለኦሮሚያ፣ ለሱማሌ፣ ለደቡብ፣ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ለአማራ፣ ለሃረርና ድሬዳዋ ክልሎች 5367 ፓምፖች ከነሆዞቻቸው ተገዝተው ስርጭት ተደርጓል።
- በማደያ ላይ ያለውን ነዳጅ በተለያዩ ጊዜ ለሰርቪስና ለመስክ የሚወጡ ነዳጅና ዘይት አጠቃቀም ላይ ክትትል ስራ ተደርጓል፤
- ከሚኒስቴር መ/ቤቱ በክፍፍል የተሰጠን 34 ተሽከርካሪዎች ሊቤራላቸውን ወደ ተቋማችን እንዲዛወር የማድረግ ስራ ተሰርቷል፤

- አስራ ስምንት የገመድ አልባ ስልኮች ግዥ ተፈፅሟል፤
- አጠቃላይ የተሽከርካሪዎች እስፕሮ ፓርት ግዥ በስስተም ተጠይቆ ግዥ በመፈፀም ላይ ይገኛል፤
- የስልክ፣ የኢንተርኔት፣ የወሃና የመብራት አገልግሎት ክፍያ በተመለከተ በ2012 በጀት ዓመት ሳይከፈል የመጣውን ወዝፍ ክፍያ ለ4 መስሪያ በቶች ተከፋፍሎ 'የደረሰን 270.046.02 ክፍያ ተፈጽሟል፤
- የቢሮው የአገልግሎት ክፍያ ማለትም የወሃ፣ የመብራት፣ የስልክና የኢንተርኔት ክፍያ ተፈጽሟል፤
- የ39 ተሽከርካሪዎች የመድሀን ዋስትና ኢንሹራንስ ክፍያ ብር 528.449.80 ክፍያ ተፈፅሟል፤
- የስምሪትና የነዳጅ ስርጭት አጠቃቀም በተመለከተ ናፍታ በ6 ወር ውስጥ 420,000 እና ቤንዚን 68,896 ብር ስራ ላይ ወሏል፤
- ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ ተካሂዷል

ዕቅድ ተይዞ ያልተከናወነ፡- የመኪና ታርጋ ቁጥር ማወጣት

የንብረትና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት የ6 ወራት አፈጻጸም 74.1 በመቶ ነው።

የህግ አገልግሎት

- በ 6 ወራት ውስጥ 36 የውል ስምምነት ሰነዶች ተረጋግጠዋል፤
- በ 6 ወር ውስጥ 46 የሕግ አስተያየቶችን ለኮሚሽኑ የበላይ ኃላፊዎችና የሥራ ክፍሎች ተሰጥተዋል፤

ኮሚሽኑ በተከሰሰባቸውና በከሰሰባቸው የፍትሐብሔር መዝገቦች ዙሪያ

- በኢትዮ ናይል የመስኖና ድሬይኔጅ ፕሮጀክት ጽ/ቤት አማካኝነት እየተከናወነ ባለው የተፋሰስ እንክብካቤ ሥራ ጋር በተያያዘ በአካባቢው በሚገኝ ወንዝ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደሮች በጠቅላላ የገንዘብ መጠናቸው ብር 1,869,264.87 (አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ሺህ ሁለት መቶ ስልሳ አራት ብር ከሰማንያ ሰባት ሳንቲም) በሆነ አስራ ሶስት መዝገቦች በኮሚሽኑ ላይ የካሳ ክፍያ ክስ አቅርበውና ዳይሬክቶሬታችንም መልስ ሰጥቶ ጉዳዩ በተለያዩ ደረጃ ላይ ይገኛል፤
- ከአርጂ ደዴሳ መስኖ ልማት ንፎጀክት ጋር በተያያዘ በ2 መዝገቦች ለተመሰረተብን ክስ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ ጠቅላይ ፍ/ቤት ቡኖ በደሌ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ነፃ ተሰናብተን መዝገቡ በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍ/ቤት ነቀምት ተዘዋዋሪ ችሎት ይግባኝ ተጠይቆበት በጊዜ ቀጠሮ ላይ ይገኛል፤

- በድምሩ የብር 2,613,975 .95 (ሁለት ሚሊዮን ስድስት መቶ አስራ ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ አምስት ከዘጠና አምስት ሳንቲም) ውል ከኮሚሽኑ ጋር የነበራቸው ሁለት የሥራ ተቋራጮች በገቡት የውል ግዴታ መሠረት ግዴታቸውን ሊወጡ ባለመቻላቸው የወሰዱትን ከላይ የተጠቀሰውን የቅድመ ክፍያ ብር ተመላሽ እንዲደገፈገፍ የክስ አቤቱታ አቅርቦን እና ክርክር ተደርጎ በሁለቱም መዝገቦች ከላይ የተጠቀሰውን ገንዘብ ሥራ ተቋራጮቹ እንዲከፍሉ አስወስንን እና የአፈጻጸም መዝገብ ከፍተን በቀጠሮ ላይ ይገኛል፤
- በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት (ሰሜን ገንደር) በመታየት ላይ ያሉ መዝገቦች ብዛት 4 ሲሆን መዝገቦቹ የያዙት (ክስ የቀረበበት) የገንዘብ መጠን 13,700,946.21 (አስራ ሶስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ ስድስት ብር ከሃያአንድ ሳንቲም) ለብይን በቀጠሮ ላይ ይገኛል፤
- በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት አራት መዝገብ በይግባኝ እና በቀጥታ ክስ በመታይት ላይ ይገኛል፤
- በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት 16 የፍ/ብሔር መዝገቦች በመታየት ላይ የሚገኙ ሲሆን መዝገቦች የያዙት (ክስ የቀረበበት) የገንዘብ መጠን 3,603,000 በተለያየ ደረጃ በቀጠሮ ላይ ይገኛሉ፤
- ከቆጋ መስኖ ግድብ ጋር በተያያዘ ምትክ መሬት በወቅቱ አልተሰጠንም በማለት ብዛታቸው 21 የሆኑ አርሶ አደሮች የብር 35,623,596(ሰላሳ አምስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃያ ሶስት ሺህ አምስት መቶ ዘጠና ስድስት ብር) ክስ በክልሉ መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም ቢሮ እና በወረዳው መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽ/ቤት ላይ ክስ መስረተው ተከላሾች የግድቡ ባለቤት ጣልቃ ይግባልን በሚል በመጠየቃቸው ጣልቃ እንድንገባ ታዘን የመከላከያ መልስ አቅርቦን በቀጠሮ ላይ ይገኛል፤
- ከተንዳሆ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ለመልካም ስራ አፈጻጸም የተያዘው ብር ከታክስ በፊት 28,606,132.20 (ሃያ ስምንት ሚሊዮን ስድስት መቶ ስድስት ሺህ አንድ መቶ ሰላሳ ሁለት ብር ከሃያ ሳንቲም) እንዲከፈለው በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የፍትሕ ብሔር ፍትሕ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ስር ለተቋቋመው የግልግል ጉባኤ አቤቱታ አቅርቦ ዳይሬክቶሬቱም በአዋጅ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ግራ ቀኞችንን ሲያደራጅብ ቆይቶ ከተያዘው ገንዘብ ውስጥ ብር 19,740,645.29 (አስራ ዘጠኝ ሚሊዮን ሰባት መቶ አርባ ሺ ስድስት መቶ አርባ አምስት ብር ከ ሃያ ዘጠኝ ሳንቲም) ለኢንተርፕራይዙ፤ እንዲከፈል ቀሪውን ብር 8,865,486.91 (ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ስድሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማንያ ስድስት ብር ከዘጠና አንድ ሳንቲም)

ኮሚሽኑ ፕሮጀክቱን ለማስጠገን ለሚያወጣቸው ወጪዎች መደጎሚያ እንዲውል በማለት ውሳኔ ሰጥቶ አፈፃፀሙ በሂደት ላይ ይገኛል፤

- የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ረቂቅ ደንብ ዝግጅት በአሁን ሰአት በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን በቀጣዩ ወር ረቂቁ ለአስተያየት ወደ ፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ለመላክ በዝግጅት ላይ እንገኛለን፤
- በስድስት ወራት ውስጥ 48 የሕግ አስተያየቶችን ለመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች እና የስራ ክፍሎች ለመስጠት ታቅዶ 46 የሕግ አስተያየቶች የተሰጡ ሲሆን ይህም የዕቅዱ 95.8% ነው፤
- በስድስት ወራት ውስጥ 30 የውል ሰነዶችን ማረጋገጥና ለማዕደቅ ታቅዶ ከዕቅዱ በላይ 36 የውል ሰነዶች የተረጋገጡ ሲሆን ይህም የዕቅዱ 120 % ተከናውኗል።

1.6 የውስጥ አዲት

- በኮሚሽኑ የመደበኛ በጀት የገቢና የወጪ ሂሳብ አመዘጋገብ አያያዝና አጠቃቀም በደንብና በመመሪያው መሠረት ትክክል መሆኑን በአዲት ምርመራ ማረጋገጥ አፈጻጸም 50%፤
- በ2013 በጀት ዓመት በየወሩ የጥሬ ገንዘብ እና የተንጠልጣይ ሰነድ ቆጠራ ማካሄድ እቅድ አሥራ ሁለት ክንውን ስድስት (አፈፃፀም 50%)፤
- በፋይናንስ፣ በግዢ፣ በንብረት፣ ወዘተ ደንብና መመሪያን ላይ ለሥራ ክፍሎችና ለሠራተኞች ልዩ ልዩ የምክር አገልግሎት የመስጠት ድጋፍ ማድረግ 12 ታቅዶ ስድስት ተከናውኗል (አፈፃፀም 50%)፤
- ከመንግሥት ለፕሮጀክቶች የተፈቀደውን በጀት የወጪ ሠነዶች በመንግስት መመሪያና ደንብ መሰረት ስለመሆኑ በአዲት ምርመራ እና ምልክታ ማድረግ አፈጻጸም 50%፤
- ድንገተኛ አዲት በበላይ አመራሩ ትእዛዝ መሰረት ማከናወን በሚለው በስድስት ወር ትእዛዝ አንድ ተሠርቶ ሪፖርት ተደርጓል፤

➤ የውስጥ አዲት ዳይሬክቶሬት የስድስት ወራት አፈጻጸም 70.4 በመቶ ነው።

1.7 የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ

- የሴቶች ሁለንተናዊ ብቃት ማሳሰብና በኢኮኖሚ መስኮች እኩል ተሳታፊነት ማረጋገጥ፤
- በሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ዙሪያ ለመረጃ ፈላጊዎች መረጃ መስጠት 6.6%፤
- ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶችን በመስኖ ሥራ ለማደራጀትና ለማጠናከር ታቅዶ 9.6%፤
- በወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ የሴቶችን ተሳታፊነት የሚያሳይ መረጃ ለማሰባሰብ ታቅዶ 6.92%፤

ታቅደው ያልተከናወኑ ተግባራት

- ለሴቶችና ወጣቶች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ በኮቪድ 19 ምክንያት ስልጠናው አልተሰጠም።

- የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ታቅዶ በኮቪ.ድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ሳይከናወን ቀርቶል።
- በሁሉም የስራ ዘርፍ የሴቶች ጉዳይ ማካተትና ተቋማዊነት ማሳደግ ታቅዶ በወቅቱ በተከሰተው አለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት ሳይከናወን ቀርቷል።

1.8 ሰው ሀብት አስተዳደርና ልማት

- ከዘርፉ ስትራቴጂክ ዕቅድ የተመነዘረ ዓመታዊ ዕቅድ ማዘጋጀት፣ አፈጻጸሙን መከታተል፣ መገምገም፣
- መንግሥት ባወጣው የምዘና ስርዓት መሠረት በየወቅቱ እንዲመዘኑ ማድረግ፣ በምዘናው ውጤት መሠረትም ቀጣይ ተግባራትን ማከናወን፣
- ልዩ ልዩ የቅጥር፣ የደረጃ ዕድገት፣ ዝውውር፣ የድስፕሊን፣ የቅሬታ ማስተናገጃና እንዲሁም ሌሎች አግባብነት ያላቸው ኮሚቴዎች ማቋቋምና ተግባራዊ እንዲሆኑ መከታተል፣
- አዲስ ለሚቀጠሩ ሠራተኞች ስለ መንግሥት መመሪያዎችና ደንቦች እንዲሁም ተቋሙ ስለተቋቋመበትና ስለሚጠበቅበት ውጤት እንዲሁም ስለ መሥሪያ ቤቱ ልዩ ልዩ የሥራ ክፍሎች ኃላፊነት የማስተዋወቂያ ስልጠና እንዲሰጥ በማድረግ ወደ ሥራ እንዲሰማሩ ማድረግ፣
- የሰው ሀብት ሥራ አመራርን የተመለከቱ መመሪያዎች እንዲከለሱና አዳዲስ ጥናት እንዲጠኑ ማድረግ፣ የጥናት ውጤቶችን መገምገም፣
- ለሥራ መደቦች የሥራ ትንተና ተከናውኖ የሥራ ዝርዝር መግለጫ እንዲዘጋጅ ማድረግ፣
- ደረጃውን የጠበቀ የሰው ሀብት የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ጥበቃ ጥናቶች እንዲጠኑ ማድረግ የተጠኑትን መገምገም፣ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ፣
- የሀገር ውስጥና የውጭ አገር ተሞክሮዎችን መዳሰስ፣ መቀመር፣ እንዲቀመር ማድረግ፣/ ጠቃሚ የሆኑት በሥራ እንዲተረጎሙ ማድረግ፣
- ዘመናዊ የሆነ የሰው ሀብት ሥራ አመራር እንዲኖር ለማድረግ የአሠራር ማሻሻያ ዘዴዎችን እንዲጠኑ ማድረግ፣ የተጠኑትን መገምገም፣ ማጽደቅ፣
- የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ፣ ሰርኩላሮችና አግባብነት ያላቸው መመሪያዎችን ተፈጻሚነታቸውን መከታተል፣
- ሜሪቲን የተከተለ የሰው ሀብት ምልመላና መረጣ እንዲከናወን ማድረግ፣
- ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞችና አገልግሎቶች ሳይዛቡ ሥራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ፣
- ደረጃውን የጠበቀ የሰው ሀብት የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ጥበቃ እንዲከናወን ማድረግ፣
- የሠራተኛ የግል ማህደሮች ተሟልተውና ዘመናዊ ሆነው እንዲያዙ ክትትል ማድረግ፣
- ክቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሰው ሀብት ሥራ አመራር ዙሪያ ለሚቀርቡ ማብራሪያዎች ህጉን መሠረት በማድረግ ማብራሪያና ምላሽ እንዲዘጋጁ ማድረግ፣

- ተጠሪ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሰው ሃይል ስምሪት ዙሪያ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ደንብና መመሪያ በመከተል ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ፤ አፈጻጸሙን መከታተል፤ ማረጋገጥ፤
- የሰው ኃይል እቅድ መረጃዎች እንዲሰበሰቡ፤ እንዲደራጁ ተተንትኑ እንዲጠናቀሩ ማድረግ፤ የመረጃዎችን ትክክለኝነት ማረጋገጥ፤ ለሚመለከተው አካል ማስተላለፍ፤

በስራ አመራርና ድጋፍ ፕሮግራም ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች፡-

ያጋጠሙ ችግሮች

- በቢሮ ጥበት ላይ ችግር መኖሩ በየጊዜው ጥያቄ ቢነሳም ለችግሩ ዕልባት መሰጠት ባለመቻሉ በስራ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ፤
- በአንዳንድ ዳይሬክቶሬቶች የሰው ሀይል አለመሟላት በክፍሉ የስራ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ፤
- ማንኛውም የቢሮ መጠቀሚያ ቁሳቁስ ግዥ በIFMIS ሶፍትዌር አማካይነት ጥያቄ ካልቀረበ ግዥ እንደማይጸም በመደረጉ እና በስራ ክፍሎች ያሉ ሁሉም ሰራተኞች በቂ ስልጠና ባለመውሰዳቸውና በሶፍትዌሩ ጥያቄ ባለማቅረባቸው ለቢሮ መገልገያ የሚውሉ አላቂና ቋሚ ዕቃዎች ግዥ በተሟላ መልኩ መፈጸም አለመቻሉ፤
- የተሽከርካሪ እጥረት፤

የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች

- ለቢሮ ጥገናና ፓርቲሽንና መሰል ስራዎች 50 ሚሊዮን ብር ዝውውር ተደርጎ እንዲሰራ በማኔጅመንት ተወስኗል።
- የሰው ሀይል አስኪሚላ ባለው የሰው ሀይል ተሸፍኖ እየተሠራ ይገኛል።
- በIFMIS ሥራ ላይ የተፈጠረውን ችግር መቅረፍ እንዲቻል ስልጠና ላልወሰዱ ሠራተኞች ስልጠና እንዲሰጥ እየተጠየቀ ይገኛል።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

- የሰው ኃይል ዕጥረት በሚታይባቸው የሥራ ክፍሎች ብቁ የሆኑ ሠራተኞችን በመቅጠር ማሟላት፤
- ለኮሚሽኑ የተደለደሉትን ቢሮዎች ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር በመነጋገር ቢሮዎቹ እንዲለቀቁ ግፊት ማድረግ እና ለጥገናና ፓርቲሽን በተመደበው ገንዘብ ብቁ ተቋራጭ መርጦ በመቅጠር በጣም ባጠረ ጊዜ ችግሩ እንዲፈታ ማድረግ፤
- አዳዲስ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎች የሚገኙበትን መንገድ ማፈላለግና ጋራዥ በብልሽት የቆሙትን ተሽከርካሪዎች በአፋጣኝ በማስጠገን ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ፤

ፕሮግራም ሁለት፡ መስኖ ልማት ልማት

ንዑስ ፕሮግራም አንድ፡ የመስኖ ጥናት፣ ዲዛይንና ግንባታ ንዑስ ፕሮግራም

የንዑስ ፕሮግራሙ የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም

ሀ. ግድብ ግንባታ

2.1 የመገጭ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት

መግቢያ

የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት የሚገኘው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ጎንደር ዞን በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሲሆን የዚህ ግድብ ዓይነት Rock fill Dam ሆኖ የሚገነባው በተመረጠ አፈር፣ በድንጋይና በሼል (ዋልካ አፈር) ነው። ግድቡ 185 ሚሊዮን ሜ. ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን በሰአንድ 662 ሜ.ክብ ትርፍ ውሃ ማስተንፈስ የሚችል ርዝመቱ 54 ሜትር የሆነ የትርፍ ውሃ ማስወገጃ አካል (spill way)፣ በሰአንድ 20 ሜ.ክብ ውሃ መቀበልና መቆጣጠር የሚችል ቁመቱ 64.7 ሜትር የሆነ የውሃ መቀበያና መቆጣጠሪያ ማማ /Intake tower/፣ የወገቡ ስፋት 2.5 ሜትር የሆነ በሰአንድ 40 ሜ.ክብ ውሃ ወደ መስኖ መሬት ሊያደርስ የሚችል የመስኖ ቦይ ወይም ቱቦ እና የወገቡ ስፋት 1 ሜትር የሆነ የመጠጥ ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦ (የሁለቱም ቱቦዎች ርዝመት 220 ሜትር ነው) የሚኖረመው ነው።

የፕሮጀክቱ ግንባታ እየተከናወነ ያለው መንግስታዊ የልማት ድርጅት በሆነው በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን የውሃ መሰረተ ልማት ሥራዎች ዘርፍ ሲሆን የጥራት ቁጥጥር እና የማማከር ሥራው ደግሞ መንግስታዊ የልማት ድርጅት በሆነው በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይንና ሱፐርቪዥን ኮርፖሬሽን የውሃና ኢነርጂ ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ዘርፍ አማካይነት ነው።

የፕሮጀክቱ ዓላማ

የግንባታው ዓላማም በመገጭ ወንዝ አዋሳኝ በሆኑና በአካባቢው የሚገኙ አርሶ አደሮችን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥና ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ ከማበርከት አኳያ ከ14000 እስከ 17,000 ሄክታር የመስኖ እርሻ የማልማት ስራ እና በተጨማሪም በጎንደር ከተማ እና በጎንደር ዙሪያ በሚገኙ ትናንሽ ከተሞች ለሚኖረው ህብረተሰብ የንፁህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ማቅረብ ነው። ይህ ፕሮጀክት በመስኖው ዘርፍ የታቀዱትን የሁለተኛው አምስት አመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ግቦች ለማሳካት ከተያዙት ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ነው።

የፕሮጀክቱ የ2013 በጀት አመት ግብ

በበጀት ዓመቱ 31.43% በማከናወን የግድቡን አጠቃላይ ግንባታ በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 68.57% ወደ 100% ማድረስ።

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

በግማሽ ዓመቱ ውስጥ የግድቡን ግንባታ 9.36 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 0.72 በመቶ ወይም የዕቅዱን 7.69 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ ግንባታው በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 68.57% ወደ 69.29% ማድረስ ተችሏል።

ግቦቹን ለማሳካት በ6 ወራት ውስጥ የታቀዱና የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የዋናው ግድብ የአፈርና የድንጋይ ሙሌት ስራ በክብደት 0.91% ለማከናወን ታቅዶ 0.282% ወይም የዕቅዱ 3.98% ተከናውኗል።
- የውሃ ማስተንፈሻ የሲሚንቶ ስራ በክብደት 0.33% ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም።
- የውሃ ማስወጫ ማማ ግንባታ ስራ በክብደት 0.27% ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም።
- የውሃ ማስወጫ ግንባታ ስራ በክብደት 1.32% ለማከናወን ታቅዶ 0.56% ወይም የዕቅዱ 42.4% ተከናውኗል።

በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
መገጭ	234	124	358	302	9	312	537	133	670	1	1	2

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 503.996 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 154.675 ሚሊዮን ብር (30.7 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግሮች፡-

- የውሃ መቀቢያና ማስወጫ ማማ compensation piles ስራ በሲሚንቶ እጥረት ምክንያት እና ከዚህ ቀደም በበፊቱ ንዑስ ተቋራጭ በተሰሩት የወደቁ ፓይሎች ምክንያት አሁን የሚሰሩት የማካካሻ ፓይሎች ለመስራት ማሽን በሚቆፍርበት ወቅት የማሽኑ መያዝ።
- የመጀመሪያዎች ሶስት ወራት በወቅታዊው የዝናብ ክስተት ምክንያት ዋናው ተቋራጭ በዋናው ግድብ ላይ በዋናነት መሰራት ያለበትን የአፈር ስራ መስራት አልቻለም።
- በፕሮጀክቱ ላይ ተቋራጮች አለት(ሮክ) እና ሼል ማፈንጃ በመጠቀም ባለማምረታቸው ምክንያት የሼልና የሮክ ምርት እንደተፈለገው እንዳይመረት አድርጎታል።
- የጊዜያዊ ግድብ (Coffer dam) ስራ በዋናው ኮንትራክተር አቅም ወስንነት መጀመር በነበረበት ወቅት አለመጀመሩ።

- ዋናው ተቋራጭ በውሃ ማስተንፈሻ ውቅር የአርማታ ስራ በዋነኝነት በሲሚንቶ እጥረት እና በዝናብ ምክንያት ሲሰራ አልቻለም።
- ጥራቱን የጠበቀ የአርማታ ቅርፅ ማስያዣ ፎርም ምርክ በቂ አቅርቦት አለመኖር።
- የግንባታ ግብአት (የሴሜንቶ ፣ የብረት አቅርቦት) እና የማሽነሪ እጥረት አፈጻጸም ላይ ትልቅ ተፅዕኖ ፈጥሯል።
- የንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ የደቃቅ አሸዋ በሚፈለገው መጠን ማቅረብ አለመቻሉ።

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- ዋናው ተቋራጭ ድርጅት ከፓይል ፋውንዴሽን ስራ ጋር ተያይዞ ያሉ የውል ጉዳዮችን በፍጥነት እንዲፈታ ተደጋጋሚ ወይይቶች ተደርገዋል በቀጣይ ሥራውን እንዲያጠናቀቅ እና የወንዝ መቀልበስ ሥራው በታቀደለት ጊዜ ውስጥ እንዲጀመር ትዕዛዝ ተሰጥቶታል፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ የግብአት አቅርቦት ችግሮችን እና ከንዑስ ተቋራጭ ድርጅቶች ጋር ያለውን የሥራ ግንኙነት እንዲያሻሽል ተነግሮታል፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ የማካካሻ ዕቅድ እንዲያዘጋጅ በደብዳቤ ተገልጿል፤
- በሦስት ሺፍት ሥራ እንዲጀመር የስራ ትዕዛዝ ተሰጥቷል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች በበላይ አመራሮች ተካሂደዋል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል።

2.2 የጊዳቦ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት/ተጨማሪ ግንባታዎች/

የጊዳቦ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት ከአዲስ አበባ 390 ኪ.ሜ ላይ በኦሮሚያና በደቡብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታት የሚገኝ ነው።

የፕሮጀክቱ ዓላማ

63,000 ሚሊዮን ሜ.ኩ ውሀ የሚይዝ የዋና ግድብ፣ የውሃ መቆጣጠሪያ ማማ፣ የትርፍ ውሃ ማስወገጃ ስትራክቸር እና የውሃ ማስወጫ በመገንባት 13,400 ሄ/ር መሬት ለማልማት ታሳቢ ያደረገ ሲሆን የፕሮጀክቱ ግንባታ ቀደም ሲል ተጠናቋል። በዚህ በጀት ዓመትም ተጀምረው በመካሄድ ላይ የነበሩት የተጨማሪ ካናል እና የማህበራዊ ተቋማት ግንባታ ሥራዎችን ለማጠናቀቅ በዕቅድ ተይዞ በመከናወን ላይ ይገኛል።

የፕሮጀክቱ የ2013 በጀት ዓመት ግቦች

- 18 ኪሎ ሜትር የግራ ዳርቻ የመስኖ ውሃ ማቅረቢያ ዋና ቦይ ግንባታን በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ከነበረበት 69.8 በመቶ ወደ 100 ማድረስ እና
- የማህበራዊ ተቋማትን በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ከነበረበት 39.07 በመቶ ወደ 100 በመቶ በማድረስ ሁለቱንም ግንባታዎች ማጠናቀቅ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

- የተጨማሪ ዋና መስኖ ውሃ ማቅረቢያ 8 ኪሎ ሜትር የግራ ዳርቻ ግንባታን 7.79 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 8.02 በመቶ በመከናወኑ አጠቃላይ ግንባታው በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ በነበረበት 69.8 በመቶ ወደ 77.82 በመቶ ማድረስ ተችሏል።
- በ6 ወራት የማህበራዊ ተቋማት ግንባታን 27.96 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 25.18 በመቶ (የዕቅዱን 90.1 በመቶ) ማከናወን በመቻሉ ግንባታውን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 39.07 በመቶ ወደ 64.25 በመቶ ማሳደግ ተችሏል።

በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
ጊዳቦ	18	4	22	462	57	519	480	61	541	1	1	1

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 230.372 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 69.636 ሚሊዮን ብር (30.2 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠመ ችግር:- ተቋራጭ ድርጅቱ ሲሚንቶ እና ጂኦ-ሜምብራን በሚፈለገው መጠን ማቅረብ አለመቻሉ

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- ተቋራጭ ድርጅቱ የግብአት አቅርቦት ችግሮችን እንዲፈታ ግፊት ተደርጓል፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ የማካካሻ ዕቅድ እንዲያዘጋጅ እና ቀሪ ስራዎችን በታቀደላቸው ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቅቅ የሥራ ትዕዛዝ ተሰጥጦታል፤
- ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.3 አርጃ ዴዴሳ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት

መግቢያ

አገራችን ኢትዮጵያ ካሏት የተፈጥሮ ሀብቶች ውስጥ አንዱ የገፀ-ምድር የውሃ ሀብት ሲሆን ይህንን የውሃ ሀብት በአግባቡ በመጠቀም የምግብ ዋስትናን በአስተማማኝ ሁኔታ ማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ወንዞችን ገደቦ መያዝና የመስኖ ልማትን ማስፋፋት ወሳኝ ተግባር ነው። ይህንንም ለማሳካት በተለያዩ

የአገሪቷ ተፋሰሶች የግድብ ግንባታ ፕሮጀክቶች በመስኖ ልማት ኮሚሽን ባለቤትነት የተጀመሩ ሲሆን ከነዚህ የግድብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የአርጅ-ዴዴዳ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ነው።

የፕሮጀክቱ ዓላማ

የአርጅ-ዴዴዳ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክትን በመተግበር ረገድ ያለው ቀዳሚ ዓላማ አሁን በአገሪቱ ያለውን የስኳር ፍላጎት አሟልቶ የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ ዋና ዋና ግቦች

- የግድብና ተጓዳኝ ስራዎች ግንባታን በ2013 በጀት ዓመት 18.45% በማከናወን ግንባታውን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 80.67% ወደ 99.12% ማድረስ፣
- በ2013 በጀት ዓመት የመሠረተ ልማት ቀሪ 6.14% ግንባታን በማከናወን በአመቱ መጨረሻ 100% ማጠናቀቅ፣

የስድስት ወራት አፈጻጸም፡-

- በስድስት ወራት ውስጥ የግድብና ተጓዳኝ ስራዎች ግንባታን 5.57 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 0.29 በመቶ የተከናወነ ሲሆን አፈጻጸሙ 5.13% ነው። በዚህም አጠቃላይ የግድብ ግንባታውን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 80.67% ወደ 80.96% ማድረስ ተችሏል።
- ለሠፋሪዎች የመሰረተ ልማት ግንባታን በ6 ወራት 1.36 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 0.16 በመቶ ተከናውኗል።

ግቦቹን ለማሳካት የታቀዱና የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፡-

- የዝግጅትና አጠቃላይ ስራ በክብደት 0.85% ለማከናወን ታቅዶ 0.05% ወይም የዕቅዱ 5.9% ብቻ ተከናውኗል።
- የዋናውን ግድብ መከላከያ የአፈር ቁልል (embankment) ስራ 51,441 ሜ.ከ. (በክብደት 0.12%) ለማከናወን ታቅዶ 21,433.75 ሜ.ከ.ብ (በክብደት 0.05%) ወይም የዕቅዱ 41.66% ተከናውኗል።
- በግድቡ አናት ላይ የመንገድ መሰረተ ልማት ለመገንባት በክብደት 0.16% ለማከናወን ታቅዶ 0.09% ወይም የዕቅዱ 56.3% ተከናውኗል።

በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
አርጅ	340	79	419	210	1	211	550	80	630	3	1	4

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለጋማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 214.293 ሚሊዮን ብር ቢታቀድም ተቋራጩ ክፍያ ባለመጠየቁ ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ የዋለ ገደብ የለም።

ያጋጠሙ ችግሮች

- የኮርቻ ግድብ (Saddle Dam) ዲዛይን ለውጥ መዘገየት፤
- የኮርቻ ግድብ የሚገነባው ተቋራጭ ድርጅት በሚፈለገው ደረጃ የግንባታ ማሽነሪ በወቅቱ ማቅረብ አለመቻሉ፤
- የትርፍ ውሃ ማስወጫያ ወቅር ግንባታ ለማስጀመር የሲምነቶ እጥረት፤
- የተራዘመ የዝናብ ወቅት ማጋጠሙ፤

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- አማካሪ ድርጅቱ የኮርቻ ግድብ (Saddle Dam) ዲዛይን በፍጥነት እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል፤
- የትርፍ ውሃ ወቅር (Spillway) ግንባታ የሚያካሂደው ተቋራጭ ድርጅት አፈጻጸሙን ማሻሻል የሚያስችለውን ዕቅድ እንዲያስገባ ተደርጓል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.4 የዛሬ ማህጸን ዲዛይን ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት

መግቢያ

ይህ ፕሮጀክት የሚገኘው በትግራይ ብሄራዊ ክልል በምእራብ ዞን በወልቃይት ወረዳ ሆኖ ወልቃይት ላይ እየተገነባ ለሚገኘው የስኳር ልማት ፕሮጀክት በ40 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳን በመስኖ ለማልማት የታቀደ ነው። ግድቡ 805 ሜትር ርዝመት፣ 152 ሜትር ከፍታ እንዲሁም 3 ቢሊዮን 497 ሚሊዮን ሜ. ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን የግድቡ ግንባታ በስኳር ኮርፖሬሽን ባለቤትነት በ2004 ዓ.ም ተጀምሮ ሲሰራ የቆየ ሲሆን ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ተላልፎ እየተከናወነ ይገኛል። እስካሁን የፕሮጀክቱ ፊደላዊ አጠቃላይ አፈጻጸም 91.80 ሲደርስ የፋይናንስ አፈጻጸምም 89 በመቶ ደርሷል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ:-

የዛሬ ማህጸን ዲዛይን ግድብ ግንባታ ዓላማ 40 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳን በመስኖ ማልማት የሚያስችል በቂ ውሃ እንዲቋጥር በማድረግ ወልቃይት ላይ እየተገነባ ለሚገኘው የስኳር ልማት ፕሮጀክት አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ነው።

የፕሮጀክቱ የበጀት ዓመቱ ግቦች:-

- በበጀት ዓመቱ የግድቡን ግንባታ 6.83 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ ግንባታውን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ ከነበረበት 92.51% ወደ 99.34% ማድረስ።

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

በስድስት ወራት በጥቅል 2.98 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 0.16 በመቶ ወይም የዕቅዱን 5.37% ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል። በዚህም አጠቃላይ የግድቡን የግንባታ አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 92.51 ወደ 92.67% ማድረስ ተችሏል።

ውጤቱን ለማሳካት የተከናወኑትን ዝርዝር ተግባራት በተመለከተ፡-

➤ **የውሃ ማስወጫ ዋሻ (Irrigation Intake Pressure Tunnel) ሥራ፡-**

- 4688.92 ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ሥራ ለማከናወን ታቅዶ 2095 ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ሥራ (44.67%) ተከናውኗል።
- 8866.8 ካሬ ሜትር የስርገት መከላከያ ፒሺሲ ንጣፍ ሥራ ለማከናወን ታቅዶ 5377.61 ካሬ ሜትር (60.64%) ተከናውኗል።

በ6 ወራት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
ዛሬማ ሜይዲይ	149	14	163	38	4	42	187	18	205	1	1	2

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 388.7 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 25.49 ሚሊዮን ብር (6.6 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግሮች፡-

- ዋናው ተቋራጭ ድርጅት ለንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ በወቅቱ ክፍያ አለመፈጸሙ፤
- የንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆን፤
- ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ የሚፈለገውን የሰው ኃይል አለማግኘት፤
- በክልሉ በተጀመረው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት የግንባታ ሥራ መቆሙ፤

የመፍትሄ እርምጃዎች፡-

- ዋናው ተቋራጭ ድርጅት ለንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ ክፍያዎችን በወቅቱ እንዲከፍል ምክክር ተደርጓል፤
- የንዑስ-ተቋራጭ ድርጅቱ አፈጻጸም እንዲያሻሻል ደብዳቤ ተፀፏል፤
- በክልሉ ከሚካሄደው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በጊዜያዊነት ፕሮጀክቱ እንዲቆም ትዕዛዝ ተሰጥቷል፤

ለ. የመስኖ መሬት ዝግጅት

2.5 የኢትዮጵያ ናይል መስኖና ድሬይኔጅ ፕሮጀክት

መግቢያ

ይህ ፕሮጀክት የሚገኘው በአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በደምቢያ፣ በሊቦ ከምክምና ፎገራ ወረዳዎች ነው። በፕሮጀክቱ አማካይነት የሚዘጋጀውን የመስኖ መሬት በተመለከተ በርብ 3000 ሄ/ር እና በመገጭ ስራባ 4000 ሄ/ር በድምሩ 7000 ሄክታር የመስኖ መሬት ሲሆን የመገጭ ስራባ ግንባታው ተጠናቆ ሲመረቅ የርብ መስኖ አውታር ግንባታ በመካሄድ ላይ ይገኛል። የመገጭ ስራባ መስኖ አውታር ግንባታ ከጣና ኃይቅ ውኃ በኤሌክትሪክ ፓምፕ በመሰብ 4,000 ሄ/ር እና የርብ መስኖ ፕሮጀክት ከርብ ግድብ ከሚገኘው ወ.ሃ 13,000 ሄ/ር መሬት ለማልማት ታሳቢ ያደረገ ነው። የመገጭ ስራባና ርብ መስኖና ድሬይኔጅ ፕሮጀክቶች የመስኖና ድሬይኔጅ ልማት፣ የግብርናና ገበያ ልማት እና የግንባታ ቁጥጥርና የመስኖ መሰረተ ልማት የማስተዳደር /operation & maintenance/ ኮምፕሌክሶችን አካተው ይዘዋል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ

ፕሮጀክቶቹ በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ማለትም በመገጭ ስራባና ርብ መስኖ አውታር ግንባታዎች በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ለሚኖረው ህብረተሰብ የምግብ ዋስትናቸውን በማረጋገጥ የኑሮ ደረጃቸውን ማሻሻል ነው።

የ2012 በጀት ዓመት የፕሮጀክቱ ግብ

- የርብ መስኖና ድሬይኔጅ ግንባታን በበጀት ዓመቱ 20.9 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ ግንባታው በ2012 በጀት አመት መጨረሻ ከነበረበት 79 በመቶ በማከናወን ፕሮጀክቱን 100% ማጠናቀቅ።

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

በግማሽ ዓመቱ የርብ መስኖ አውታር ግንባታን 2.6 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም። አጠቃላይ የመስኖ አውታር ግንባታው አፈጻጸምም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 79% ላይ ይገኛል።

- ታቅዶ ያልተከናወነ ሥራ፡- የውሃ ማጠናፈፊያና ማፋሰሻ ቦይ ግንባታ ስራን ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም።

የበጀት አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 50.0 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 12.14 ሚሊዮን ብር (24.3 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠመ ችግር፡- የተቋራጭ ድርጅቱን ውለታ በታቀደለት ጊዜ ውስጥ አለመጠናቀቁ እና አዲስ ተቋራጭ ድርጅት የመቅጠር ሂደት ረጅም ጊዜ መውሰድ፤

የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ፡- የተቋራጭ ድርጅቱ ውለታን የማቋረጥ ሂደት በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ጥረት በመደረግ ላይ ሲሆን በተጨማሪም ተቋራጭ ድርጅት ቅጥር ለመፈጸም ጥረት እየተደረገ ይገኛል።

2.6 የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት

መግቢያ

የመስኖ ልማት ኮሚሽን በ 2012 የበጀት አመት ግንባታቸውን ለማስጀመር በእቅድ ከያዛቸው ፕሮጀክቶች አንዱ የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ሲሆን ፕሮጀክቱም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በባሌ ዞን ደሎመና ወረዳ ውስጥ የሚተገበር ይሆናል። ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲደረግ 3 ሜትር ከፍታ እና 50 ሜትር ርዝመት ያለው የወንዝ መቀልበሻ እና 30 ኪ.ሜ. ርዝመት ያለው መጋቢ የወሃ ቦይ ግንባታ የሚካሄድ ሲሆን 11,040 ሄክታር ማልማት የሚችል የመስኖ አውታር ግንባታም የሚከናወን ይሆናል። በፕሮጀክቱ ግንባታ ሁለት አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅቶች የሚሳተፉ ሲሆን አንደኛው ተቋራጭ ድርጅት የወንዝ መቀልበሻ እና መጋቢ የወሃ ቦይ ግንባታ ሥራውን ሲያከናውን ሁለተኛው ተቋራጭ ድርጅት ደግሞ የመስኖ አውታር ግንባ ሥራውን የሚያከናውን ይሆናል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ፡-

የወልመል መስኖ ልማት ፕሮጀክትን በመተግበር ረገድ ያለው ቀዳሚ ዓላማ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ ግቦች፡

- የወንዝ መቀልበሻ እና ዋና ቦይ ስራዎች ግንባታን 45.88% ማከናወን፣
- የመስኖ መሬት ዝግጅት ሥራን 55.8% ማከናወን፣

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

- የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-1) በበጀት ዓመት አጋማሽ 22.22 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 11.52% (ወይም የዕቅዱን 51.85 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የወንዝ መቀልበሻ የግንባታ አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 18 በመቶ ወደ 29.52 በመቶ ማድረስ ተችሏል።
- የወልመል የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-2) በ6 ወራት ውስጥ 30.65 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 4.17 በመቶ (ወይም የዕቅዱን 13.6 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግንባታውን አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 9.75 በመቶ ወደ 13.92 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

ግቦቹን ለማሳካት የታቀዱና የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፡-

ሎት 1

- አጠቃላይ ስራዎችን 1.8% ለማከናወን ታቅዶ 1.35% ወይም የዕቅዱ 75%፤
- ዳይቬርሽን ዊርና የዋና ቦይ አናት መቆጣጠሪያ ስራን 1.45% ለማከናወን ታቅዶ ሳይከናወን ቀርቷል።
- የፊደር ካናል ስራን 13.5% ለማከናወን ታቅዶ 8.2% ወይም የዕቅዱ 60.7% ተከናውኗል።

ሎት 2

- የመጀመሪያ ካናል ግንባታ ስራን 6.3% ለማከናወን ታቅዶ 1.2% ወይም የዕቅዱ 19.8%፤
- የቢሮና የመኖሪያ ቤት ስራ አብዛኛው ሲጠናቀቅ
- የመንገድ ግንባታ ስራን 5.6% ለማከናወን ታቅዶ 1.3 ወይም የዕቅዱ 23.2% ተከናውኗል።

በግማሽ ዓመት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
ወልመል	1048	225	1273	141	12	152	1189	236	1425	2	2	4

የበጀት አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 564.29 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 151.58 ሚሊዮን ብር (26.9 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ

ያጋጠሙ ችግሮች

ሎት አንድ:-

- ተቋራጭ ድርጅቱ ሲሚንቶ እና ፈንጂ በሚፈለገው መጠን ማቅረብ አለመቻሉ፤
- የወንዝ መቀልበሻ መሰረት ቁፋሮ እና ፍተሻ ሥራ በወቅቱ አለመጠናቀቅ፤
- አጋጥሞ ከነበረው የሥራ መጠን ለውጥ ጋር ተያይዞ ተቋራጭ ድርጅቱ በሙሉ አቅሙ ወደ ሥራ አለመግባቱ፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል።

ሎት 2:- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ ማሽኖችን እና ግብአት አለመቅረብ

የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ:-

ሎት አንድ:-

- ተቋራጭ ድርጅቱ ሲሚንቶ እና ፈንጂ በሚፈለገው መጠን እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል፤
- የወንዝ መቀልበሻ መሰረት ቁፋሮ እና ፍተሻ ሥራ በወቅቱ እንዲጠናቀቅ ደብዳቤ ተፀፎለታል፤
- ከሥራ መጠን ለውጥ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን በፍጥነት ለመፍታት ጥረት ተደርጓል፤

- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

ሎት 2:-

- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት እንዲያቀርብ ደብዳቤ እና ማስጠንቀቂያ ተፅፎለታል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.7 የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት

መግቢያ

የጨልጨል የመስኖ ልማት ፕሮጀክት በ2012 በጀት ዓመት የተያዘ አዲስ ፕሮጀክት ሲሆን የሚገኘውም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በባሌ ዞን ራይቱ ወረዳ ውስጥ ነው። ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲደረግ ቁመቱ 46.5 ሜትር የሆነ ግድብ የሚገነባ ሲሆን 4,146 ሄክታር ማልማት የሚችል የመስኖ አውታር ግንባታም የሚከናወን ይሆናል። በፕሮጀክቱ ግንባታ ሁለት አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅቶች የሚሳተፉ ሲሆን አንደኛው ተቋራጭ ድርጅት የግድብ ግንባታ ሥራውን ሲያከናውን ሁለተኛው ተቋራጭ ድርጅት ደግሞ የመስኖ አውታር ግንባታ ሥራውን የሚያከናውን ይሆናል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ:-

የጨልጨል ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት ዓላማ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ ግቦች: -

- የወንዝ መቀልበሻ እና ዋና ቦይስራዎች ግንባታን 53.17% ማከናወን፤
- የመስኖ መሬት ዝግጅት ሥራን 57% ማከናወን፤

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

- የጨልጨል መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-1) በበጀት ዓመት አጋማሽ 23.24% ለማከናወን ታቅዶ 4.83% (ወይም የዕቅዱን 20.79 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግድቡን የግንባታ አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 5.89 በመቶ ወደ 10.72 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

- የጨልጨል መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-2) በበጀት ዓመት አጋማሽ 28.58% ለማከናወን ታቅዶ 4.81% (ወይም የዕቅዱን 16.83 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግንባታውን አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 10.22 በመቶ ወደ 15.03 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

በግማሽ ዓመት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክት ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
ጨልጨል	289	18	307	119	0	119	407	18	425	2	1	3

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 491.815 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 44.72 ሚሊዮን ብር (9.1 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግሮች

ሎት 1

- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት አለማቅረብ፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ ቀድሞ መስራት የሚገባውን ሥራዎች አለማከናወኑ፤
- የግድብ የመሰረት ቁፋሮ እና ፍተሻ በወቅቱ አለመጠናቀቅ፤
- ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ከሚደረግበት አካባቢ ጋር ተያይዞ ያሉ የጂኦሎጂ/የጂኦቴክኒክ ምርመራዎችን በድጋሜ ማድረግ ማስፈለጉ፤

ሎት 2፡- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት አለማቅረብ

የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ፡-

ሎት 1

- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት እንዲያቀርብ ትዕዛዝ እና የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተዕግሮታል፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ ቀድሞ መስራት የሚገባውን ሥራዎች ከወዲሁ እንዲያከናውን ተነግሮታል፤
- የግድብ የመሰረት ቁፋሮ እና ፍተሻ በወቅቱ እንዲጨርስ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል፤
- ያለውን የጂኦሎጂ/የጂኦቴክኒክ ችግር ለመፍታት የቴክኒክ ቡድን ተቋቅሞ ሙያዊ አስተያየቶችን እንዲያቀርብ ተደርጓል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤

- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

ሎት 2:-

- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት እንዲያቀርብ ትዕዛዝ እና የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተዕግዶታል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.8 የላይኛው ጉደር የግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት

መግቢያ

የላይኛው ጉደር የግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት በ2012 በጀት ዓመት የተጀመረ ፕሮጀክት ሲሆን የሚገኘውም በአሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ሸዋ ዞን ጉደር ወረዳ ውስጥ ነው። በፕሮጀክቱ 40.6 ሜትር ከፍታ ያለው ግድብ ግንባታ የሚካሄድ ሲሆን 4,926 ሄክታር ማልማት የሚችል የመስኖ አውታር ግንባታም የሚከናወን ይሆናል። በፕሮጀክቱ ግንባታ ሁለት አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅቶች የሚሳተፉ ሲሆን አንደኛው ተቋራጭ ድርጅት የግድብ እና ተያያዥ ሥራዎች ግንባታ የሚያካሂድ ሲሆን ሁለተኛው ተቋራጭ ድርጅት ደግሞ የመስኖ አውታር ግንባታ ሥራውን የሚያከናውን ይሆናል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ

የላይኛው ጉደር ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክትን ዓላማ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ ግቦች:-

- የወንዝ መቀልበሻ እና ዋና ቦይ ስራዎች ግንባታን 34.28% ማከናወን፤
- የመስኖ መሬት ዝግጅት ሥራን 71.63% ማከናወን፤

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

- የላይኛው ጉደር የግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-1) በበጀት ዓመት አጋማሽ 13.38% ለማከናወን ታቅዶ 3.61% (ወይም የዕቅዱን 26.98 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግድቡን የግንባታ አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 16.0 በመቶ ወደ 19.61 በመቶ ማድረስ ተችሏል።
- የጨልጨል መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-2) በበጀት ዓመት አጋማሽ 8.13% ለማከናወን ታቅዶ 1.21% (ወይም የዕቅዱን 14.88 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግንባታውን አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 5.05 በመቶ ወደ 6.26 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

በግማሽ ዓመት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
የላይኛው ጉደር	294	53	347	37	3	40	331	56	386	2	1	3

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 378.764 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 79.2 ሚሊዮን ብር (20.9 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ

ያጋጠሙ ችግሮች:- የክረምቱ ወቅት የተራዘመ መሆኑ እና የተሽከርካሪ እጥረት መከሰት፤

ሎት 1:-

- የተራዘመ የዝናብ ወቅት ማጋጠሙ፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ በዝግጅት ሥራዎች ላይ ብቻ ማተኮሩ፤
- የዲዛይን ማሻሻያ ሥራዎች በወቅቱ ተጠናቆ ለተቋራጭ ድርጅቱ አለመሰጠት፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት አለማቅረብ፤

ሎት 2:-

- የተራዘመ የዝናብ ወቅት ማጋጠሙ፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ በጨረታ ሂደት ላይ ብቻ ማተኮሩ፤
- የዲዛይን ማሻሻያ ሥራዎች በወቅቱ ተጠናቆ ለተቋራጭ ድርጅቱ አለመሰጠት፤
- ከመሬት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች በወቅቱ አለመፈታት፤

የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ:-

ሎት 1

- ተቋራጭ ድርጅቱ የማካካሻ ዕቅድ እንዲያዘጋጅ ደብዳቤ ተዕግሶታል፤
- አማካሪ ድርጅቱ የዲዛይን ማሻሻያዎችን በፍጥነት አጠናቆ ለተቋራጭ ድርጅቱ እንዲሰጥ ግፊት ተደርጓል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

ሎት 2 :-

- ተቋራጭ ድርጅቱ የማካካሻ ዕቅድ እንዲያዘጋጅ ደብዳቤ ተዕግሶታል፤

- አማካሪ ድርጅቱ የዲዛይን ማሻሻያዎችን በፍጥነት አጠናቆ ለተቋራጭ ድርጅቱ እንዲሰጥ ግፊት ተደርጓል፤
- ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝቶች ተካሂዷል እንዲሁም ተደጋጋሚ የሦስትዮሽ ስብሰባዎች ተካሂደዋል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.9 የላይኛው ርብ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት

መግቢያ

የላይኛው ርብ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት በ2012 በጀት ዓመት የተያዘ አዲስ ፕሮጀክት ሲሆን የሚገኘውም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በደቡብ ጎንደር ዞን ሊባኮምኮም እና ፎገራ ወረዳዎች ውስጥ ነው። ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ሲደረግ የወንዝ መቀልበሻ ግንባታ የሚካሄድ ሲሆን 6,002 ሄክታር ማልማት የሚችል የመስኖ አውታር ግንባታም የሚከናወን ይሆናል። በፕሮጀክቱ ግንባታ አንድ አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅት የሚሳተፍ ይሆናል።

የፕሮጀክቱ ዓላማ፡-

የላይኛው ርብ የወንዝ መቀልበሻና መስኖ ልማት ፕሮጀክት ዓላማ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ናቸው።

የበጀት ዓመቱ ግቦች፡- የወንዝ መቀልበሻ እና ዋና ቦይ ስራዎች ግንባታን እና የመስኖ መሬት ዝግጅት ሥራን በ2013 በጀት ዓመት 39.2% ማከናወን፤

የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም

በ6 ወራት ውስጥ የላይኛው ርብ መስኖ ልማት ፕሮጀክትን 14.13 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 3.83% ወይም የዕቅዱን 27.11% ነው። በዚህም አጠቃላይ የግንባታውን አፈጻጸም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 4.65 በመቶ ወደ 8.48 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

ግቦቹን ለማሳካት የታቀዱና የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፡-

- የካምፕ ግንባታ ስራን 3.2% ለማከናወን ታቅዶ 3.0% ወይም የዕቅዱን 93.8% ማከናወን ተችሏል።

በግማሽ ዓመት የተፈጠረ የሥራ ዕድል

የፕሮጀክቱ ስም	የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች									የተቀጠረ ተቋራጭ ድርጅት ብዛት	የተቀጠረ አማካሪ ድርጅት ብዛት	ድምር
	ከ18-35 ዓመት			ከ35 ዓመት በላይ			ድምር					
	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር	ወንድ	ሴት	ድምር			
የላይኛው ርብ	391	61	452	96	16	111	486	77	563	2	1	3

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 237.156 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 30.878 ሚሊዮን ብር (13 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ

ያጋጠሙ ችግሮች፡-

- የተራዘመ የዝናብ ወቅት ማጋጠሙ፤
- ለጥገና ሥራ ተብሎ ከርብ ግድብ ከሚለቀቀው ውሃ ጋር ተያይዞ ተቋራጭ ድርጅቱ የወንዝ ማስቀልበሻ ውቅር ግንባታ ሥራ በወቅቱ መጀመር አለመቻሉ፤
- የካሳ ግምት ሥራ ረጅም ጊዜ በመውሰዱ ለተቋራጭ ድርጅቱ ቦታ ማስለቀቅ አለመቻሉ፤

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች፡-

- ተቋራጭ ድርጅቱ የማካካሻ ዕቅድ እንዲያዘጋጅ ደብዳቤ ተዕጩለታል፤
- የወንዝ ማስቀልበሻ ውቅር ግንባታ በወቅቱ እንዲጀመር ግፊት ተደርጓል፤
- የካሳ ግምት ሥራዎች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ጥረት ተደርጓል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.10 ዱብቲ ዳይክና የመስኖ አውታር ጥገና

የፕሮጀክቱ ዓላማ

የዱብቲ ዳይክና የመስኖ ጥገና ፕሮጀክት የሚካሄደው በአፋር ክልል ዱብቲ ወረዳ ውስጥ ሲሆን እንዲያለማ የሚጠበቀው የመስኖ መሬት ስፋት 2500 ሄክታር ነው። የዚህ ፕሮጀክት ትግበራ ዐቢይ ዓላማ የተበላሹና ጥገና የሚስፈልጋቸውን ካናሎችና ሌሎች የውሃ ውቅሮችን አስፈላጊ የሆኑ የጥገና ሥራዎች ግንባታ በማከናወን የመስኖ መሬቱን ቀድሞ ወደነበረበት በመመለስና ወደ ሙሉ ልማት በማስገባት የአካባቢውን ህብረተሰብ የመስኖ ልማቱ ተጠቃሚ ማድረግ ነው።

የመስኖ አውታሩን በመጠገን ዘላቂ የሆነ የልማት አገልግሎት እንዲሠጥ በማድረግ የአካባቢውን ነዋሪ ተጠቃሚ ማድረግ።

የበጀት ዓመቱ ግብ፡-

- የዱብቲ ዳይክ ጥገናና የመስኖ አውታር ግንባታን በ2013 በጀት ዓመት 57% ተግባራትን በማከናወን በአመቱ መጨረሻ 67% ማድረስ ነው፤

የ6 ወራት አጻጸም፡- የዳይክና የመስኖ ጥገና ሥራዎችን 17 በመቶ ለማከናወን ቢታቀድም አልተከናወነም።

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 70.96 ሚሊዮን ብር ቢታቀድም ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ የዋለ ገዝብ የለም።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግሮች:-

- የአማካሪ ድርጅት ቅጥር በወቅቱ አለመፈጸም፤
- በአካባቢው አጋጥሞ በነበረው የጎርፍ ችግር ምክንያት ተቋራጭ ድርጅቱ ቶሎ ወደ ሥራ መግባት አለመቻሉ፤
- ተቋራጭ ድርጅቱ በሚፈለገው መጠን የግንባታ መሽኖችን እና ግብአት አለማቅረብ፤

የመፍትሄ እርምጃዎች

2.11 የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት

የፕሮጀክቱ ዓላማ:-

የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የሚገኘው በትግራይ ክልል ውስጥ ሲሆን እንዲያለማ የሚጠበቀው የመስኖ መሬት ስፋት 10000 ሄክታር ነው። የዚህ ፕሮጀክት ትግበራ ዐቢይ ዓላማ የአካባቢውንና የክልሉን ብሎም የአገሪቱን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ነው።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ስራን አስጀምሮ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 29% ማከናወን ነው።

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

በግማሽ ዓመቱ ውስጥ የካዛ መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (ሎት 1) 10 በመቶ እና ሎት 2 13 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 360.0 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 29.99 ሚሊዮን ብር (8.3 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግር:- በክልሉ ከተጀመረው የህግ ማስከበር ጋር ተያይዞ የአማካሪ ድርጅት ቅጥር በወቅቱ አለመፈጸም፤

2.12 አጂማ ጫጫ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት

የፕሮጀክቱ ዓላማ:-

የአጂማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የሚገኘው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል፣ ሰሜን ሸዋ ዞን በአንጎሎላ ጠራ ወረዳ ውስጥ ሲሆን እንዲያለማ የሚጠበቀው የመስኖ መሬት ስፋት 7000 ሄክታር ነው። የዚህ ፕሮጀክት ትግበራ ዐቢይ ዓላማ የአካባቢውን፣ የክልሉን ብሎም የአገሪቱን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ነው።

በበጀት ዓመቱ ግብ:- የአጂማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ስራን አስጀምሮ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 21 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል።

የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም

- በግማሽ ዓመቱ ውስጥ የካህ መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (ሎት 1) 1 በመቶ እና ሎት 1 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም።
- የአጂማ ጫጫ የግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክትን (Lot-3) በበጀት ዓመት አጋማሽ 4.0 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 4.57 በመቶ (ወይም ከዕቅድ በላይ 114.25 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የግድቡን ግንባታ እስከ 2013 በጀት ዓመት 6 ወራት መጨረሻ ወደ 4.57 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠሙ ችግሮች:-

ሎት አንድ

- የተቋራጭ ድርጅት ቅጥር ረጅም ጊዜ መውሰዱ፤
- ከካሳ ግምት ሥራ ጋር ተያይዞ በሚፈለገው ፍጥነት የግንባታ ቦታዎችን በወቅቱ ማስለቀቅ አለመቻሉ፤

ሎት ሁለት

- የተቋራጭ ድርጅት ቅጥር አለመፈፀሙ፤

ሎት ሶስት

- ከካሳ ግምት ሥራ ጋር ተያይዞ በሚፈለገው ፍጥነት የግንባታ ቦታዎችን በወቅቱ ማስለቀቅ አለመቻሉ፤

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- የካሳ ግምት ሥራዎች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ጥረት ተደርጓል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 632.1 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 636.51 ሚሊዮን ብር (100.7 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

2.13 ካሊድ ዲጂ መስኖ ልማት ፕሮጀክት

የፕሮጀክቱ ዓላማ:-

የካሊድ ዲጂ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የሚገኘው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል ውስጥ ሲሆን እንዲያለማ የሚጠበቀው የመስኖ መሬት ስፋት 1800 ሄክታር ነው። የዚህ ፕሮጀክት ትግበራ

ዐቢይ ዓላማ የአካባቢውን፣ የክልሉን ብሎም የአገሪቱን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የሥራ እድል መፍጠርና ድህነትን መቀነስ ነው።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የካሊድ ዲጂ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ስራን አስጀምሮ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 35 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል።

የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም

- የካሊድ ዲጂ መስኖ ልማት ፕሮጀክትን በበጀት ዓመት አጋማሽ 6.0 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 1.15 በመቶ (ወይም የዕቅዱን 19.17 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ ግንባታውን እስከ 2013 በጀት ዓመት 6 ወራት መጨረሻ ወደ 1.15 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 42.857 ሚሊዮን ብር ቢታቀድም ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ የዋለ ገንዘብ የለም።

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

ያጋጠመ ችግር:- ከካሳ ግምት ሥራ ጋር ተያይዞ በሚፈለገው ፍጥነት የግንባታ ቦታዎችን በወቅቱ ማስለቀቅ አለመቻሉ፤

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- የካሳ ግምት ሥራዎች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ጥረት ተደርጓል፤
- በኮሚሽኑ በኩል የክትትል ሥራውን ለማጠናከር ተሞክሯል፤

2.14 የሌሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶች የአፈጻጸም ደረጃ

በ2013 በጀት ዓመት ሊጀመሩ የታቀዱ የገላና፣ ግልገል አባይ፣ ዳቡስና መገጭ መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች እንዲሁም ቦረና፣ ሀላይደጌና ሽንሌ የክርስ ምድር ውሃ መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች የዲዛይንና የጨረታ ሂደታቸውን ጨርሰው ለግንባታ ዝግጁ ባለመሆናቸው በዚህ ግማሽ ዓመት ውስጥ የተከናወነ የግንባታ ስራ የለም። ሆኖም በግማሽ ዓመቱ ውስጥ የተከናወኑትን ሥራዎች በተመለከተ

- ለገላና፣ ለግልገል አባይ፣ ለዳቡስና ለመገጭ የዲዛይን ክለሳ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል፤
- ለአንገር፣ ለኬጦና ወይም በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ውስጥ ጨረታ ወጥቷል፤
- ሃላይደጌ ፕላንና ልማት ኮሚሽን በግምገማ ላይ ይገኛሉ፤
- ሽንሌ በአ/ኮ/ዲ/ሱ/ስ/ኮ 4,000 ሄር በዲዛይን ስራ ላይ ይገኛል።
- ቦረና መረጃ ባለመገኘቱ ምንም ስራ አልተጀመረም፤
- ሁሉም የጨረታ ሂደት ማለፍ የሚኖርባቸው ሲሆን ከውለታ በኋላ የሥራ ማስጀመሪያ ጊዜ አስፈላጊ ይሆናል

2.12 የተማሩ ወጣቶች መስኖ ልማት ፕሮግራም

መግቢያ

በአገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተማሩ ምሩቃን ወጣቶች የሥራ አጥነት ሁኔታ እያደገ ይገኛል። ይህን የተከሰተ ችግር ለመቅረፍ መንግስት የሚቻለውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ላይ ቢሆንም የችግሩ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት የኮሚሽኑ መ/ቤትም የበኩሉን ለመወጣት እንዲያስችለው እነዚህን የተማሩ ወጣቶች በኮሚሽኑ መስኖ ልማት በማስማራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በበጀት ዓመቱ ዕቅድ ይዞ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። በመሆኑም ለተደራጁ ምሩቃን ወጣቶች የመስኖ መሬት እና ቴክኖሎጂ በማቅረብ በተቀናጀ የመስኖ ልማት ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ በማድረግ፣ ምልመላና ስልጠና በመስጠት፣ ግብዓት በማቅረብና ገበያ ተኮር የመስኖ ሥራ በመስራት ቀደም ሲል የመስኖ አውታር ከተዘረጋላቸው የመስኖ መሬቶችና ወደፊት ከሚገነቡ ውሃ ገብ የመስኖ መሬቶች ውስጥ የተወሰነውን ለወጣቶች በመስጠት ወደ ልማት ማስገባት እንዲቻል በ2013 በጀት ዓመት ከመንግስት ግምጃ ቤት ብር 800,000,000 በጀት እንዲያዝ ተደርጓል።

የበጀት ዓመቱ ግቦች

በወጣቶች መስኖ ልማት ፕሮግራም ረገድ የበጀት ዓመቱ ግቦች

- በ8 ክልሎች (አፋር፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ ብ/ብ/ሀ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ሲዳሞ፣ ሶማሌ፣ አሮሚያ) 28,500 ሄ/ር የእርሻ መሬት የመለየት ስራ ማከናወን፣
- በ33,000 ሄ/ር በተለዩ መሬቶች ላይ የመሰረተ ልማት ማሟላት፣
- 8,800 የተማሩ ወጣቶችን መልምሎ እና አደራጅቶ ወደ ስራ ማስገባት፣
- መለስተኛ ሙያ ላላቸው 73,700 ወጣቶች ተጨማሪ የስራ እድል መፍጠር፣

የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

ሀ. ለወጣቶች የሚውል የእርሻ መሬት መለየት

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የሚገኝበት ክልል	የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ	የ6 ወሩ እቅድ ክንውን			መግለጫ
				ዕቅድ	ክንውን	በ%	
1.1	ጊዳቦ	አሮሚያ	3,500	3,500	3000	85.7	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.2	ተንዳሆ/ዱብቲ	አፋር	6,000	6,000	6000	100	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.2	ጣና በለስ	አማራ	4,000	3,000	3000	100	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.3	አርጃ ዴዴሳ	አሮሚያ	10,000	4,000	0	0	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ

1.4	ጊዳቦ	ሲዳማ	3,000	3,000	700	23.3	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.5	ኩለን	ሶማሊ	1,000	1,000	2000	200	በተጨማሪ 1000 ሄ/ር ክልሉ በመለየቱ
1.6	ፋፈን		1,000	1,000	1000	100	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.7	ሀረዋ		1,000	1,000	1000	100	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
1.8	ጎዴ ሳይት		2,000	2,000	2000	100	ቀድሞ በውሳኔ የተለየ
	ድምር		25,500	22,500	17,700	78.7	የአሞ ኩራዝ፣ ራያ ቫሊ እና ኤልዌሮ ሳይገባ

ለ. በተለዩ መሬቶች ላይ መሰረተ ልማት ማሟላት

2.1	ጊዳቦ	አሮሚያ	3500	1500	1400	93.3	ተቋራጭ የአሮሚያ ው/ስ/ኮ/ኮርፖሬሽን
2.2	ጣና በለስ	አማራ	4,000	2000	1000	50	ተቋራጭ የአማራ ው/ሥ/ኮ ድርጅት ነው
2.3	ተንዳሆ ሳይት	አፋር	6,000	6,000	4629.5	77.2	ተጨማሪ የቦይ ጥገና ለኢኮኖሚ ውለታ ተገብቷል
2.4	አርጆ ዴዴሳ	አሮሚያ	10,000	4,000	0	0	የወሰን ማስከበ ችግር ያለበት በመሆኑ
2.5	ጊዳቦ	ሲዳማ	3,000	3,000	0	0	በቅርቡ ልየታ የተካሄደ በመሆኑ
2.6	ፋፈን	ሶማሊ	1,000	1,000	0	0	ፋፈን እና የኩለን ክልሉ ቅድሚያ ሰቶ በቅርቡ የለያቸው ናቸው
2.7	ኩለን		1,000	1,000	0	0	
2.8	ሀረዋ		1,000	1,000	0	0	
2.9	ጎዴ ሳይት		2,000	2,000	2684	134	በተጨማሪም የፌደራል ዲዛይን ኮ/ን የመጀመሪያ ደረጃት ዲዛይን አቅርቦ በመታየት ላይ ይገኛል
	ድምር		25,500	21,500	11,714	54.5	

ሐ. ወጣቶችን መመልመል፣ ማሰልጠንና የማደራጀት ሥራ ማከናወን

3.1	አርጆ ዴዴሳ	አሮሚያ	2,400	1,200	0	0	የመሬት ዝግጅት ባለማለቁ አልተከናወነም
4.3	ጣና በለስ	አማራ	160	160	0	0	» »
4.5	ተንዳሆ ሳይት	አፋር	1230	0	0	0	» »
4.6	ጊዳቦ	አሮሚያ	345	345	0	0	» »
4.7	ጊዳቦ	ሲዳማ	720	0	0	0	» »
4.8	4ቱም ሳይቶች	ሶማሊ	383	383	0	0	» »
	ድምር		5,238	2,088	0	0	የአሞ ኩራዝ፣ ራያ ቫሊ እና ኤልዌሮ ሳይገባ

መ. ለወጣቶች መለስተኛ የካምፕ ግንባታ እና መሰረታዊ ፍላጎት በማሟላት ስራ መስጀመር

4.1	አተንዳሆ	አፋር	100	20%	0%	0	የነባር ካምፕ ጉዳይ ከስኳር ኮ/ን የተጀመረው ንግግር ባለማለቁ
4.2	ጊዳቦ	ኦሮሚያ	100	70%	30%	42.9	ለኮሮሚያ ኮ/ስራዎች ኮ/ን ውሳኔ ተገብቷል
4.3	ጣና በለስ	አማራ	100	70%	30%	42.9	ለአማራ ውሃ ስ/ኮርሬሽን ውሳኔ ተገብቷል
	ድምር		100	45%	30%	66.7	አማካይ ውጤት

ሠ. መለስተኛ ሙያ ላላቸው ወጣቶች ተጨማሪ የስራ እድል መፍጠር

በግዜያዊ							
5.1	አተንዳሆ ሳይት	አፋር	12,000	2,000	0	0	የመስኖ መሬት ዝግጅት ሥራው ባለመጀመሩ ቅጥር አልተፈጸመም
5.2	ጊዳቦ	ኦሮሚያ	10,000	1,000	0	0	»
5.3	ጣና በለስ	አማራ	8,000	1,300	80	6.2	»
	ድምር		22,000	9,000	80	0.9	
በቋሚ							
5.3	ጣና በለስ	አማራ	800	798	240	30	ቀድመው ከሰለጠኑት ውስጥ 240 የሚሆኑት ወደ ልማት በመግባታቸው ቋሚ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለጋማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 276.22 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 20.91 ሚሊዮን ብር (7.57 በመቶ) ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮች

❖ አሮሚያ ክልል ጊዳቦ

- በዕቅድ ከተያዘውና በወጣቶች ይለማል የከተባለው 5000 ሄክታር መሬት ውስጥ የተገኘው 1800 ብቻ መሆኑ፤
- በተጨማሪም ይገኛል ከተባለው 1200 ሄክታር በአብዛኛው በእርሻ፣ በመኖሪያ መንደሮች፣ በመቃብር ስፍራዎች እና በግጦሽና በመሳሰሉት አልፎ አልፎ መያዙ፤
- የሰለጠኑ ወጣቶች ብዛት እና ለጊዜው የተገኘው የመስኖ መሬት አለመመጣጠን
- በሲሚንቶ አቅርቦት ምክንያት የዘገደው የዋና ካናል ግንባታ አሁን የተጀመረ ቢሆንም ኮንትራክተሩ በሙሉ አቅሙ እየሰራ አለመሆኑ
- የsecondary canal የኮንትራት አካል ባለመሆኑ የቀጣይ ስራ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊፈጥሩ መቻላቸው
- የካምፕ ግንባታው እና መጠጥ ውሃ ቁፋሮ ስራው ከኮንትራት ባሻገር ወደ ተጨባጭ ስራ አለመገባቱ (መዘግየት መኖሩ)፤

❖ አማራ ክልል ጣና በለስ

- በእቅድ ተይዞ እንዲለይ ከሚጠበቀው ተጨማሪ የመሬት ልዩታ ለማካሄድ በክልሉ በኩል ቃል የተገባ ቢሆንም አስካሁን ተለይቶ የመጣ ተጨማሪ መስኖ ገብ መሬት አለመቅረብ።
- የካምፕ ግንባታው እና መጠጥ ውሃ ቁፋሮ ስራው ከኮንትራት ባሻገር ወደ ተጨባጭ ስራ አለመገባቱ (መዘግየት መኖሩ)፤

❖ አፋር ክልል ተንዳሆ

- ✓ የተመለመሉ ወጣቶችና የተለየ መሬት አለመጣጣም።
- ✓ የምንጣሮ ስራው የተጠናቀቀ ቢሆንም የካናል ጠገና ስራው ውለታ ባመጠናቀቁ ምክንያት ስራው አለመጀመሩ
- ✓ ምንጣሮ በተካሄደባቸው ፒሲ 1 እና ፒሲ 2 ቦታዎች በጽ/ቤታችን በኩል በውል ባልታወቀ መልኩ ለኢንቬስተሮች ተላልፎ መሰጠቱ እና በአሁኑ ሰዓት 3000 ሄ/ር የሚጠጋ መሬት በኢንቬስተሮቹ እየታረሰ መሆኑ፤

❖ ሲዳማ ክልል ጊዳቦ ክልል

- ለማህበረሰብ እና ለወጣቶች ተብሎ የተፈቀደ ኮማንድ ለኢንቬስተር የተላለፈ መሆኑ
- በሲዳማ በኩል ወደ ሳይቱ የመግቢያ/የመዳራሻ መንገድ ችግር መኖሩ
- የመጠጥ ውሃ ችግር መኖሩ በተለይም የክርስ ምድር ውሃው በፍሎራይድ የተጠቃ መኖሩ
- ለካምፕ ግንባታ እና ለመጠጥ ውሃ የሚሆን ቦታ ተለይቶ ለኮሚሽኑ ቢላክም ዲዛይን አሰርቶ የኮንትራት ሂደት አለመጀመሩ

የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች

- በጣና በለስ የወጣቶች ማረፊያ እና ውሃ አቅርቦት ቀሪ ስራዎችን በፍጥነት ማጠናቀቅ
- በአፋር ክልል ለወጣቶች ተብሎ የመሬት ዝግጅት የተካሄደበትን መሬትን ከኮንትራክተሩ ተረክቦ ቀደም ብሎ ስልጠና ለወሰዱት 211 ወጣቶች ማሰረከብ
- በተጨማሪም ከወጣቶች የተረፈውን መሬት እየለማ የሚሄድበትን ስልት መቀየስ እንዲሁም ለ3ኛ ወገን የተላለፉ ፒሲዎችን ጉዳይ በማጥራት ባለቤት መስጠት
- የኦሮሚያ ጊዳቦ የካምፕ ግንባታ እና መጠጥ ውሃ ጉድጓድ ስራን በተያዘለት ጊዜ እንዲያልቅ ማድረግ
- በኦሮሚያ በኩል“tumsa” የተባለው የልማት ድርጅት ያቀረበውን ሞዳሊቲ ተፈጻሚነት አረጋግጦ ወደ ስራ የሚገባበትን ሁኔታ መፍጠር
- በተመሳሳይ በሲዳማ በኩል ክልሉ የላከውን መሬት መሰረት በማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማስጀመር (የግንባታ ስራዎች፣ የመዳረሻ መንገድ ጥገና ስራዎች፣ የወጣቶች ምልመላ እና ስልጠና ስራዎች)፤

- ለሲዳማ ክልል ባለድርሻ አካላት ሊሰጥ የተያዘውን የውይይት መድረክ በማካሄድ ፕሮግራሙን የሚመራ ስቲሪንግ ኮሚቴ ማዋቀር
- በሶማሊ ክልል በፋፈን እና ኩለን ሳይት ላይ ክልሉ ለይቶ የላከውን መሬት መሰረት በማድረግ የመሬት ዝግጅት ስራዎችን ማስጀመር፤

ሐ. የጥናትና ዲዛይን ፕሮክፎች

2.13 የትርካን ግድብና የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

ይህ ፕሮጀክት በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚገኝ ሲሆን ኮሚሽኑ የመጀመሪያ ደረጃ ቅድመ ጥናት (Reconnaissance) ለማካሄድ የኮሚሽኑን የባለሙያዎች ቡድን ከክልሉ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ ባለሙያዎች ጋር በማቀናጀት የዳሰሳ ጥናት ተጀምሯል።

የበጀት ዓመቱ ግብ፡- የፕሮጀክቱን ጥናትና ዲዛይን ቀሪ 75 በመቶ የሚሆነውን ሥራ በማከናወን በዓመቱ መጨረሻ 100% ማጠናቀቅ ነው።

በበጀት ዓመቱ የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የኢንሴፕሽን ሪፖርት ዝግጅት፡- 5%
- የፊዚኪካል ጥናት፡- 26%
- የጂኦሎጂና ጂኦቴክኒካል ጥናት፡- 17%
- የዝርዝር ዲዛይን ስራ፡- 27%

የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም፡-

ተርካን የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን የመስኖ ልማት ፕሮጀክት 36 ከመቶ ለማከናወን ታቅዶ 12 ከመቶ የተሠራው ሲሆን ይህም 33.3 ከመቶ ተከናውኗል ማለት ነው። ይህም ማለት በ2012 መጨረሻ ከነበረበት 25 ከመቶ ወደ 37 ከመቶ ማድረስ ተችሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 9.6 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ የታቀደ ቢሆንም ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

2.14 የሴጎ የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

ይህ ፕሮጀክት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከአርባ-ምንጭ ከተማ 24 ኪ.ሜ. ላይ የሚገኝ ነው። ፕሮጀክቱ ከ5,292 ሄ/ር በላይ በአነስተኛ አርሶ-አደሮች የተያዙ መሬቶችን የሚያለማ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ጥናቱ በ2009 ዓ.ም. የተጠናቀቀ ሲሆን በአሁኑ ወቅት

የጨረታ ስራ ተጠናቆና አሸናፊው ተለይቶ ወል ታስሮ ወደ ስራ ተገብቷል። ይህ ፕሮጀክት ከ3160 አባወራ በላይ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ይጠበቃል።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የፕሮጀክቱን ጥናትና ዲዛይን ቀሪ 75 በመቶ የሚሆነውን ሥራ በማከናወን በዓመቱ መጨረሻ 100% ማጠናቀቅ ነው።

የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የኢንሴፕሽን ሪፖርት ዝግጅት:- 5%
- የፊዚዚዮሎጂ ጥናት:- 26%
- የጂኦሎጂና ጂኦቴክኒካል ጥናት:- 17%
- የዝርዝር ዲዛይን ስራ:- 27%

የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም:-

ሴን የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን በግማሽ ዓመቱ 36 ከመቶ ለማከናወን ታቅዶ 27 ከመቶ (የዕቅዱን 75 በመቶ) ማከናወን ተችሏል። በዚህም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 25 ከመቶ ወደ 52 ከመቶ ማድረስ ተችሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 9.6 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ የታቀደ ቢሆንም ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

2.15 የሚሌ የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

ይህ ፕሮጀክት የሚገኘው በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዞን 1 በታችኛው አዋሽ አካባቢ ነው። ፕሮጀክቱ ከሚሌ ከተማ በላይኛው በኩል የሚገደብ ሆኖ በሚሌ ወረዳ የሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎችን ያለማል ተብሎ ይታሰባል።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የፕሮጀክቱን ጥናትና ዲዛይን ቀሪ 75 በመቶ የሚሆነውን ሥራ በማከናወን በዓመቱ መጨረሻ 100% ማጠናቀቅ ነው።

የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የኢንሴፕሽን ሪፖርት ዝግጅት:- 5%
- የፊዚዚዮሎጂ ጥናት:- 26%
- የጂኦሎጂና ጂኦቴክኒካል ጥናት:- 17%
- የዝርዝር ዲዛይን ስራ:- 27%

የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም:-

በግማሽ ዓመቱ ውስጥ የፕሮጀክቱን የጥናትና ዲዛይን ሥራዎች 36 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ የተመረጠው ቦታ ክልሉ እንዲቀየር ጥያቄ ስላቀረበ አልተከናወነም።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 9.6 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ የታቀደ ቢሆንም ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

2.16 የታችኛው በለስ መስኖ ቅድመ አዋጪነት ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

የበለስ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሚገኝ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ተሰብስቦ የአዋጭነት ጥናት ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የፕሮጀክቱን የመስኖ ቅድመ አዋጪነት ጥናትና ዲዛይን ሥራ 61% በማከናወን በዓመቱ መጨረሻ አጠቃላይ ሥራውን 100% ማጠናቀቅ ነው።

የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የኢንሴፕሽን ሪፖርት ዝግጅት:- 5%
- የፊዚዚካል ጥናት:- 26%
- የጂኦሎጂና ጂኦቴክኒካል ጥናት:- 17%
- የዝርዝር ዲዛይን ስራ:- 27%

የግማሽ ዓመቱ ዓመቱ አፈጻጸም:-

የታችኛው /አባት/ በለስ የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን በግማሽ ዓመቱ ውስጥ 27 ከመቶ ለማከናወን ታቅዶ 9 ከመቶ (የዕቅዱን 33.3 በመቶ) ተከናውኗል። በዚህም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 25 ከመቶ ወደ 48 ከመቶ ማድረስ ተችሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 8.85 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ የታቀደ ቢሆንም ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

2.17 የጊሎ መስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት

የጊሎ መስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት በጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሚገኝ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ተሰብስቦ የአዋጭነት ጥናት ለመጀመር ከደቡብ ጥናት፣ ዲዛይንና፣ ቁጥጥር ስራዎች ድርጅት ፕሮፖዛል ተጠየቋል።

የበጀት ዓመቱ ግብ:- የፕሮጀክቱን ጥናትና ዲዛይን ቀሪ 80 በመቶ የሚሆነውን ሥራ በማከናወን በዓመቱ መጨረሻ 100% ማጠናቀቅ ነው።

የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት

- የኢንሴፕሽን ሪፖርት ዝግጅት:- 5%
- የፊዚዚካል ጥናት:- 26%
- የጂኦሎጂና ጂኦቴክኒካል ጥናት:- 17%
- የዝርዝር ዲዛይን ስራ:- 27%

የግማሽ ዓመቱ ዓመቱ አፈጻጸም:-

ጊሎ የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን በግማሽ ዓመቱ ውስጥ 37 ከመቶ ለማከናወን ታቅዶ 9 ከመቶ (የዕቅዱን 24.32 በመቶ) ተከናውኗል። በዚህም በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 20 ከመቶ ወደ 29% ከመቶ ማድረስ ተችሏል።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 9.25 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ የታቀደ ቢሆንም ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

የጥናትና ዲዛይን ቀሪ ሥራዎቻቸው በመከናወን ላይ ያሉ የቦረና እና የሽንጭ ክርስ ምድር መስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች

- የቦረና የክርስ-ምድር መስኖ ፕሮጀክት በአሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሚገኝ ሲሆን የክርስ-ምድር ውሃን በመጠቀም ለመስኖ አገልግሎት የሚያውል ፕሮጀክት ነው።
- የሽንጭ መስኖ ጥናትና ዲዛይን በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሚገኝ ሲሆን የክርስ-ምድር ውሃን በመጠቀም ለመስኖ አገልግሎት የሚውል ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ 20,000 ሄክታር መሬት ያለማል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በክልሉ በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ አርብቶ/አርሶ አደሮችንና ወጣቶችን (በወጣቶች የመስኖ ልማት ፕሮጀክት) ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው።

የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም:-

የሽንጭ እና የቦረና የክርስምድር ውሃ መስኖ ልማት የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን ፕሮጀክቶች በበጀት ዓመቱ ውስጥ የተቀመጠ ምንም ዕቅድ ባይኖርም ነገር ግን በሽንጭ 4 ከመቶ የተከናወነ ሲሆን በቦረና 3 ከመቶ ተከናውኗል። ይህም ማለት ሽንጭን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 44 ከመቶ ወደ 48 ከመቶ ማድረስ ሲቻል ቦረናን በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነበረበት 43 ከመቶ ወደ 46 ከመቶ ማድረስ ተችሏል።

2.18 በዲዛይን ክለሳ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ

- የመገጭ መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ የአዋጭነት ጥናቱ ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የዝርዝር ጥናት 10,981 ሄክታር በዕቅድ ተይዞ 7,132 ተከናውኗል። አፈጻጸሙ የዕቅዱን 65 ከመቶ ይሆናል። የማህበራዊ እና የፋይናንሻል አናሊስስ ጥናቶች ለፕላንና ልማት ኮሚሽን ተልከው ምላሽ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን።
- የግልገል አባይ የግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ በተከሰተው የዲዛይን ችግር ምክንያት የክለሳ ሥራው በዕቅዱ መሠረት ማከናወን አልተቻለም፤ በመሆኑም እስካሁን የሥራው 55 ከመቶ ብቻ ተከናውኗል።

- የጀማ የግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ እየተሠራ ሲሆን የክለሳ ሥራው 35 ከመቶ ተከናውኗል።
- የገላና ግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ የአዋጭነት ጥናትና ዝርዝር ዲዛይን ሥራው 85 ከመቶ የተከናወነ ሲሆን የማህበራዊ እና የፋይናንሻል አናሊሲስ ጥናቶች ለፕላንና ልማት ኮሚሽን ተልከው ምላሽ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን።
- የዳቡስ ግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ እየተሠራ ሲሆን የክለሳ ሥራው 55 ከመቶ፤
- የጎሎልቻ ግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ እየተሠራ ሲሆን የክለሳ ሥራው 70 ከመቶ፤
- የብላቴ ግድብና መስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን የክለሳ ሥራ እየተሠራ ሲሆን የክለሳ ሥራው 35 ከመቶ ተከናውኗል።

2.19 በ2013 በጀት ዓመት የተጀመሩ የጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች

- የሽንፋ የጥናትና ዲዛይን ሥራ ለማከናወን የአማካሪ ቅጥር ሥራ 100 ከመቶ ለማከናወን ታቅዶ የነበረ ሲሆን በቀጥታ ከአማራ ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ጋር የውል ስምምነት የተደረገ በመሆኑ 100% ተከናውኗል።
- የአንገረብ፣ ሞርሞራና ወይጦ የጥናትና ዲዛይን ሥራዎች አማካሪዎችን ለመቅጠር በግልጽ ጨረታ ሂደት ለማከናወን በታቀደው መሠረት የተጫራቾች ሰነድ በግምገማ ላይ የሚገኝ ሲሆን በአጠቃላይ 70% ተከናውኗል።
- የታችኛው ገናሌ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የቅድመ አዋጭነትና አዋጭነት ጥናት እንዲያከናውን ለኦሮሚያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ የጨረታ ሂደት በመስጠት ድርጅቱ በታዘዘው መሠረት የተሰጠውን ሥራ ቀድሞ የጥናት ቦታውን ለመለየት ከዳይሬክቶሬቱ ሙያተኛ ጋር በመስክ በመገኘት ልዩታ በማድረግ በሁለት ክፍል ተከፍሎ እንዲጠና ለአማካሪው በደብዳቤ ተገልጾለታል። በኦሮሚያ ብ/ክ/መ በኩል ሎት አንድ በማለት ቅድመ አዋጭነትና አዋጭነት ጥናት 15,000 ሄ/ር እና በሶሜሌ ብ/ክ/መ በኩል ሎት-2 በማለት 40,000 ሄ/ር ዝርዝር ዲዛይን ጥናት እንዲያከናውን ተወስኗል።
- የወይብ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ቀደም ሲል በኦሮሚያ ዲዛይንና ቁጥጥር ሥራዎች ተጀምሮ ሳይጠናቀቅ የቆየ ሲሆን በበጀት ዓመቱ እንደገና በኮሚሽኑ ሙያተኞች ተገምግሞ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ቀድሞ የግድቡ የሚያርፍበት ቦታ ከተጠናበት ወደታች ሌላ የተሻለ አማራጭ በመፈለግ ቴክኒካልና ፋይናንሻል ፕሮፖዛል እንዲያቀርቡ የአሁኑ የኦሮሚያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በደብዳቤ ታዟል።

- የሸፌ የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት አስመልክቶ ፕሮጀክቱን ያስጀመረው የደቡብ ክልል መስኖ ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ በበጀት ዕጥረት ምክንያት ወደ ኮሚሽኑ ተዛውሮ እንዲከናወን በጠየቀው መሠረት ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶ ያልተሟላ ሰነድ በመሆኑ ዝውውሩ አልተፈጸመም፤ ለክልሉ መስኖ ልማት አስተዳደር ሰነዱን አሟልተው እንዲያቀርቡና ወደ ጥናቱ መግባት እንዲቻል ትዕዛዝ ተሠቷል።
- በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚገኘው ብልደሆ መስኖ ልማት ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት የጨረታ ሰነድ ዝግጅት ላይ ይገኛል።
- የአድአ በቾ የክርሰምድር መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጥናት ለማስጀመር በጨረታው ሂደት የቴክኒካል ግምገማው ያለፈው ተጫራጭ የፋይናንሻል ግምገማው ተከናውኗል። በግምገማው ውቅት ዕርምጃ የሚያስፈልጋቸው ነጥቦች ላይ ስምምነት ሃሳብን ለማስቀመጥና ውለታ ለመፈራረም በቀጠሮ ላይ እንገኛለን።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ለስምንቱ ፕሮጀክቶች በጥቅል 63.8 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ ተቅዷል። ሆኖም ዋናው የጥናትና ዲዛይን ሰነዶች ዝግጅት ሥራዎች ባለመጀመራቸው ወጪ የሆነ ገንዘብ የለም።

ያጋጠሙ ችግሮች

- የሚሌ የጥናትና ዲዛይን ሥራ በሁለተኛው ሩብ ዓመት በታቀደው ዕቅድ መሠረት ምንም ያልተከናወነ ሲሆን የተመረጠው የጥናት ቦታ በክልሉ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ችግሩ መፍትሔ እስኪሰጠው ድረስ በመቆየቱ፤ በአካባቢው ጥናትና ዲዛይን ሥራ ለማከናወን የደህንነት ስጋት መኖር፤
- የታችኛው በለስ (አባት በለስ)፤ በአካባቢው ጥናትና ዲዛይን ሥራ ለማከናወን በአካባቢው ያለመረጋጋት ሁኔታ መታየት፤
- በቦረና የክርሰምድር ውሃ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጥናቱን የሚያከናውነው ድርጅት ጥናቱ የሚከናወንበት ቦታና አካባቢ ለደህንነት ሥጋት አለ ብሎ ማመልከቱ፤
- የጊሎ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክትን የሚያከናውነው አማካሪ ድርጅት ግድቡ የሚያርፍበትን የመዳረሻ መንገድ በክልሉ ፈቃደኝነት እያከናወነ ሳለ የአካባቢ ማህበረሰብ ክልከላ መከሰቱ፤
- የግልገል አባይ ግድብ ከአስር ዓመት በፊት በተጠናበት ወቅት የነበረው የመሬት አቀማመጥ በክለሳው ውቅት በጣም ልዩነት በመፈጠሩና የመንገድና የድልድዮችን አቀማመጥ የሚያስቀይር ሆኖ መገኘት፤
- በገላና እና በዳቡስ የጥናትና ዲዛይን ክለሳ ሥራዎች ላይ ግድቡና የመስኖ አውታር በሚያርፍበት ቦታ ላይ የመንገዶች ባለስልጣን መንገዶችን እየገነባ በመሆኑ፤

- የብላቴ ግድብና መስኖ ጥናትና ዲዛይን ሥራን በአካባቢው ገበሬዎች ምክንያት መረጃ መስብሰብ አለመቻል፤

የተወሰዱ መፍትሔዎች

- የሚሌ ጥናትና ዲዛይን ሥራ ለማስቀጠል ከክልሉ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ችግሩን ለመፍታት ጥናቱ እንዲጀመር ለአማካሪው ትዕዛዝ ተሰጧል። የተከሰተው የደህንነት ሥጋት ተፈትቷል፤
- በቦረና የክርሰምድር መስኖ ልማት ፕሮጀክት ወደ አካባቢውና መዳረሻ መንገድ ላይ ይታይ ነበር የታባለው ስጋት በመወገዱ አማካሪው ሥራውን ቀጥሏል፤
- በታችኛው በለስ (አባት በለስ) በአካባቢው የሚታየው አለመረጋጋት አልተፈታም፤
- የጊሎ ግድብና መስኖ ፕሮጀክት ችግር ከክልሉ መስተዳድር ሃላፊዎች ጋር በመነጋገር ላይ እንገኛለን።
- የግልገል አባይ የተከሰተው የዲዛይን ችግር አማካሪው ባቀረበው ሦስት የመፍትሔ አማራጮች ውስጥ የተሻለውን በመምረጥ ሥራው እንዲቀጥልና በመንገድና በድልድዮች ላይ የሚታየውን ለውጥ ከመንገዶች ባለስልጣን ጋር ለመነጋገር እንደ መፍትሔ ተቀምጧል።
- የገላናና የዳቡስ የመንገዶች ችግር ኮሚሽኑ ለባለስልጣኑ በጻፈው ደብዳቤ መሠረት በውይይት ስምምነት ላይ ተደርጏል፤
- በብላቴ ለተከሰተው ችግር ቀደም ሲል ደብዳቤ ለክልሉና ለወረዳ መስተዳድሮች ተጽፎ ነበር፤ አሁን ግን በአካል በመገኘት ለማነጋገር ታስቧል፤

ንዑስ ፕሮግራም ሁለት፡ የመስኖ መሠረተ ልማት አስተዳደር ንዑስ ፕሮግራም

የካፒታልና የመደበኛ ሥራዎች የ6 ወራት አፈጻጸም

ሀ. ካፒታል ፕሮጀክቶች

የመስኖ አውታሮች ጥገና ፕሮጀክቶች፡- የመስኖ መሰረተ ልማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በመስኖ ልማት ኮሚሽን ውስጥ በአዲስ መልክ እንዲደራጅ በተደረገው መሠረት በፌዴራል መንግስት የተገነቡና በመገንባት ላይ ያሉ ትላልቅ ግድቦችንና የመስኖ አውታሮችን ለማስተዳደር በአዲስ መልክ ተቋቁሟል። ይህ ዳይሬክቶሬት መደራጀት ያስፈለገበት ዋናው ዓላማ መንግስት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ያፈሰሰባቸው ትላልቅና መካከለኛ የመስኖ ግድቦች የመሰረተ ልማት ውቅሮች በጥናት ወቅት የተቀመጠላቸው የአገልግሎት ዘመን ሳይደርስ ለብልሽት ስለሚጋለጡ በተቀናጀ መልክ ማስተዳደርና አስፈላጊውን ጥገና በወቅቱ ማድረግ በማስፈለጉ ነው።

የ2013 በጀት ዓመት ግቦች

- ፈንታሌ መስኖ ፕሮጀክት አስፈላጊው ጥገና ተደርጎለት በድጋሚ ከዚህ በፊት የነበረውን አገልግሎት እንዲሰጥ ዝግጁ ማድረግ፤
- በሶማሊያ ክልላዊ መንግስት የሚገኘውን ጎዴ መስኖ ፕሮጀክት አስፈላጊውን የፊዚካልና ኤሌክትሮ-ሜካኒካል ጥገና አድርጎ በሰው ሀይልና በቁሳቁስ በድጋሚ አደራጅቶ ለስራ ዝግጁ ማድረግ፤
- በአማራ ክልላዊ መንግስት የሚገኘው የቆባጌና መስኖ ፕሮጀክት የተሟላ ጥገና ተደርጎለት የተለመደውን ስራ እንዲሰራ ማስቻል የመሳሰሉት ናቸው።

በግማሽ ዓመቱ የተከናወኑ ተግባራት

□ የአዋሽ ፈንታሌ መስኖ ጥገና ፕሮጀክት

የዋና መስኖ በይ ዋና የደለል መጥረግ እና የውስጥ ለውስጥ መንገድ ጥገና ስራ ማከናወን ሲሆን ይህ ስራ ተጠጎሞ ሲያልቅ 2500 ሄክታር የመስኖ መሬት ወደ ልማት የሚያስገባ ሲሆን እስከ ታህሳስ ወር 30 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 30 በመቶ ወይም የዕቅዱን 100 በመቶ ማከናወን ተችሏል።

□ የቆባ ጌራና መስኖ ጥገና ፕሮጀክትን በተመለከተ

የቆባ ጌራና መስኖ ልማት ፕሮጀክት የጥገና ስራ በፕሮጀክቱ እስካሁን በመስኖ የለማው 2800 ሄክታር ሲሆን 800 ሄክታር ተጨማሪ የመስኖ መሬት በማዘጋጀት ወደ 3600 ሄክታር ከፍ ማድረግ ሲሆን የሚከናወኑት ዋና ዋና ስራዎች የጋይል አቅርቦት የሚሆን ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ መፈጸም፣ የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራዎች (31 የተለያ መጠን ያላቸው የከርስ ምድር ውሃ መሳቢያ ፓምፕ እና ተያያዥ ግብዓቶች ግዥ መፈጸም እና 24 የነባር ጉድጓዶች ጠረጋ ማከናወን ሲሆን ለእነዚህ ስራዎች የሚያገለግል የጨረታ ሰነድ በ2 ሎት ተከፋፍሎ ተዘጋጅቷል።

በእስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም. ድረስ 35 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 35 በመቶ ወይም የዕቅዱን 100 በመቶ ተከናውኗል።

□ የጎዴ መስኖ ጥገና ፕሮጀክትን በተመለከተ

የጎዴ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በሶማሌ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በጎዴ ዞን በምዕራብ ጎዴ የሚገኝ ከዚህ ውስጥ 4000 ሄክታር ለማልማት ዕቅድ የተያዘ ሲሆን በዘንድሮ በጀት ዓመት የጥገና ስራ በመጀመር 50 በመቶ ለማድረስ ዕቅድ የተያዘ ሲሆን የመስኖ ፕሮጀክቱ ለግንባታ የሚሆን መረጃ የሌለውና ይህንን እንዲሰራ ለሶማሌ ጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ድርጅት ጋር የውል ስምምነት ተደርጓል።

እስከ ታህሳስ ወር 2013 ዓ ም 35 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 15 በመቶ ወይም የዕቅዱን 42.8 በመቶ ተከናውናል።

የበጀት አጠቃቀም:-

- አዋሽ ፈንታሌ:- በስድስት ወራት ውስጥ 27 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 22.74 ሚሊዮን ብር ወጪ ሆኖ ስራ ላይ ውሏል።
- የቆቦ ጊራና:- በግማሽ ዓመት ውስጥ 27 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 37.38 ሚሊዮን ብር ወጪ ሆኖ ስራ ላይ ውሏል።
- ጎዴ መስኖ ጥገና:- በስድስት ወራት ውስጥ 54 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማድረግ ታቅዶ ነገር ግን ወጪ ሆኖ ስራ ላይ የዋለ ገንዘብ የለም።

ለ. የመስኖ መሠረተ ልማት አስተዳደር (መደበኛ) ሥራዎች

- ፍትሃዊ የመስኖ ውሃ ስራጭት 50 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 50 ወይም የዕቅዱን 100% ተከናውናል።
- ለዳይሬክቶሬቱ የሚያስፈልገውን ቀሪ የሰው ኃይል ከኮሚሽኖቹ እና ከሰው ሀብት ልማት ዳይሬክቶሬት ጋር በመሆን 100 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 50 በመቶ ተከናውኗል።
- ግንባታቸው የተጠናቀቁ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ርክክብ በመፈጸም በመስኖ አስተዳደር ስር በማካተት በሰው ሃይልና በቁሳቁስ በማደራጀት የተሙላ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ 100 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አልተከናወነም
- በዘንድሮ በጀት ዓመት የመስኖ መሰረተ ልማት ማዕከላትና ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የክትትልና የግምገማ ስርዓት መዘርጋት 50 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 50 በመቶ ወይም የዕቅዱን 100 በመቶ ተከናውኗል።
- በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ በመስኖ መሰረተ-ልማት ስር የሚተዳደሩ የፊዚካልና ኤሌክትሮ-ሜካኒካል ጥገና የሚያስፈልጋቸው የመስኖ ማዕከላት እንዲጠገኑ ማድረግ 6 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ 2 በመቶ ወይም የዕቅዱን 33 በመቶ ተከናውኗል።

ከዕቅድ ውጪ የተሰሩ ስራዎች

- በአፋር ክልል ገቢረሱ ዞን በሚገኙ ስድስት/6 ወረዳዎች ማለትም አሚባራ፣ ፈንቲአሌ፣ ገለአሉ፣ ገዋኔ፣ ዱለቻ ሀሩካ በሚባሉት ወረዳዎች ውስጥ ባሉ የመስኖ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ በ2012 ዓ/ም የክረምት ወቅት የተከሰተው የጎርፍ አደጋ ያስከተለው ጉዳት መጠንና የተበላሹትና የተጎዱት የመስኖ ውቅሮች (structures) መልሶ ለማቋቋምና ለመጠገን የሚያስችል የዳሰሳ ጥናት በማድረግ የሚያስፈልግ የስራ መጠን እና ለስራው የሚያስፈልግ የዋጋ ግምት በዶክመንትና በሶፍት ኮፒ ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ እንዲደርስ ተደርጓል።

- በዳይሬክቶሬቱ ስር ለሚገኙት ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስራ ማለትም በፕሮጀክት አስተዳደር በግዥና ኮንትራት አስተዳደር የስልጠና ዘርፍ ባለሙያዎች ስልጠናውን እንዲያገኙ ተደርጓል።

በስራ ላይ ያጋጠሙ ችግሮች

- ከተፋሰስ ልማት ባለስልጣን የተረከብናቸውን ሰራተኞች ወደ ትክክለኛ ስራ ለማስገባት የቢሮ፣ የሰርቪስ መኪና እና የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች ማጣት።
- በዋናው መ/ቤትም የዳይሬክቶሬቶቹ ሰራተኞች የቢሮ መቀመጫ ቦታ ማጣት፤
- በቆጋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሚገኙ መኪናዎች ሰርቪስ ለማድረግ ረዥም ጊዜ መውሰድ፤
- በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተመደቡ ሰራተኞች ብሶት፤
- የመስኖ ልማት ኮሚሽንና የተፋሰስ ልማት ኮሚሽን የስራ ድርሻ በትክክል መለየት ያለመቻል፤
- የመገጫ ሰራባ መስኖ ልማት የርክክብ ሂደት መጓተት፤

የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- የተፋሰስ ልማት ባለስልጣን የቢሮ፣ የሰርቪስ መኪና እና የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች እንዲያስረክብ ካልሆነም ሰራተኞቹን ወደ አራሱ እንዲመልስ ለማድረግ በደብዳቤ ለሚኒስትሩ ጥያቄ ቀርቧል።
- ቢሮዎች ሲለቀቁ ለሰራተኞች ቅድሚያ እንዲሰጥ ጥያቄ ቀርቧል።
- በቆጋ መስኖ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ለሚገኙ መኪናዎች ጥገና የሚያስፈልገውን መለዋወጫ ዕቃዎች ግዥ ተጠይቋል።
- በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተመደቡት ሰራተኞች ብሶት ከግምት ውስጥ በማስገባት በቅርብ ቀን ውስጥ መፍትሄ እንደሚያገኙ ማሳወቅ።
- በመስኖ ልማት ኮሚሽንና በተፋሰስ ልማት ባለስልጣን መካከል ያለውን የስራ ሁኔታ የሚለይና ተቋማቱ በየትኛው ስር ለጊዜው እንዲቆዩ ለማድረግ ሃሳብ የሚያቀርብ ኮሚቴ ተቋቋሞ ሪፖርት ለሚኒስትር መ/ቤቱ አቅርቧል።
- የመገጫ ሰራባ መስኖ ፕሮጀክት ርክክብ ባይደረግም ሰብሉ ውሃ እንዳያጣ የነዳጅ ማቅረብና ውሃ ስርጭት ስራ እተከናወነ ይገኛል።

ለወደፊቱ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

- የማዕከላትና የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ጉዳይ አስቸኳይ መፍትሄ ማግኘት አለበት።
- በዘንድሮ በጀት ዓመት ለጥገና የተያዘው ገንዘብ በጣም ትንሽ በመሆኑ በጎርፍ የተጎዳው የመስኖ ቦይዎች እና የፍላጎት ማስወገጃ ቦይዎች ጥገና ጉዳይ ከመንግስት ጋር በመነጋገር አስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል። ለምሳሌ በአፋር 6 ወረዳዎች የደረሰው ጉዳት የካናሎች ጥገና ለማድረግ ወደ 80 ሚሊዮን ብር ጥገና እንደሚያስፈልገው ባለሙያዎች ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በማን መጠን እንዳለበት ግልጽ ውሳኔ ቢያገኝ።

ንዑስ ፕሮግራም ሶስት: የመስኖ ቴክኖሎጂና አቅም ግንባታ ንዑስ ፕሮግራም

ሀ. የመስኖ ቴክኖሎጂና አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

መግቢያ

የመስኖ ውሃ አቅርቦት (Irrigation Water Supply) ለሃገሪቷ ከሚሰጠው አያሌ ጥቅምና አበርክቶ አንጻር ሲታይና ሲሰካ እንዲሁም መልማት ከሚችለው የሃገሪቷ አቅም ጋር ሲወዳደር እጅግ በጣም ወደኋላ የቀረና ዝቅተኛ ነው። ይህ የመስኖ ውሃ አቅርቦት (Irrigation Water Supply) ዘርፍ በሀገሪቷ ላይ የሚከሰተውን ተመላላሽ ድርቅ (Recurrent Drought) ተቋቁሞ በአለም ላይ የተጋረጠውን የአየር ንብረት ለውጥ ፈተና (Climate Change) በመመከት የሚጠበቅበትን ዘርፈ ብዙ አስተዋጽኦና ግልጋሎት ለሐገሪቷ ማበርከት እንዲችልና በዉሱንና በአነስተኛ የግዜ፣ የጉልበትና የገንዘብ ወጪ ግብአት በመጠቀም የመስኖ ውሃ የአቅርቦት (Irrigation Water Supply) ልማቱን አቅሙ የዳበረና በቴክኖሎጂ የታዘበ በማድረግ አገሪቷ ለወጠነችው ከፍ ያለ የምጣኔ ሃብት እድገት በፍጥነትና በጥራት ስኬታማና እውን እንዲሆን ማድረግ እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ እንደሚሆን እሙን ነው።

በመሆኑም የመስኖ ውሃ አቅርቦት (Irrigation Water Supply) ልማትን በተሳለጠና ዉጤታማ በሆነ መንገድ ለማከናወን በዘርፉ ያሉትን ዋና ዋና የስራ ሂደቶችንና የአሰራር ስርአቶችን እንዲሁም ቁልፍ ተግባራትን (Coar Work Processes) ለይቶ ጊዜ ጉልበትና ወጪ ቆጣቢ (Time Cost and Labour Efficient and Effective) እንዲሆኑ አሰራሮችን ማዘመን፣ በቴክኖሎጂ መደገፍና አቅማቸውን መገንባት እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ነው። እንዲሁም የመስኖ ውሃ አቅርቦት (Irrigation Water Supply) የሚተገብሩ አካላትን ለይቶ በክህሎትና በእውቀት የበቁ ማድረግ እጅግ ጠቃሚና ጊዜ የማይሰጠው ነው። በመሆኑም ይህንን ጠቅላላ ሀሳብ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲያስችልና አላማውንና ዝርዝር ተግባራቱን ተንትኖ በማቅረብ ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ አስፈላጊውን የገንዘብና የጊዜ ወጪውን አካቶ ይህ የመስኖ ልማት የቴክኖሎጂና የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት በትግበራ ላይ ይገኛል።

ሀ. የካፒታል ፕሮጀክት የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም

- የመስኖ ልማት ተቋምን መዋቅርና የስራ ፍሰት ያገናዘበ 1 ዘመናዊ የዉስጥ አሰራር (Automated Work Processes) ጥናት 0.6 በመቶ ታቅዶ አፈጻጸሙ 0.12 በማከናወን የእቅዱን 20 በመቶ በአጠቃላይ እስከ ግማሽ አመት ድረስ አፈጻጸሙን 10 በመቶ ማድረስ ተችሏል።
- የመስኖ ዘላቂ ልማት እና አስተዳደር በተመለከተ ከፌዴራልና ከክልል ተቋማት ጋር በአገር አቀፍ ደረጃ ከ4 አውደ ጥናቶች 1.2 በመቶ ለመፈጸም ታቅዶ አፈጻጸሙ 1 በማከናወን የእቅዱን 83.3 በመቶ ማከናወን ተችሏል።

- የመስኖና ድሬኔጅ ስራዎች 4 የአሰራር ኮድ፣ ስታንዳርድ፣ መመሪያና እና ማንዋል ዝግጅት በ 6 ወራት 2.4 በመቶ ለማከናወን ታቅዶ አፈጻጸሙ 0.48 ማከናወን ተችሏል።
- መረጃን በተሟላ፣ በቅልጥፍና እና ከታማኝ ምንጭ ማግኘት የሚያስችል በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ ብሄራዊ የመስኖ መረጃ ስርዓት 0.3 በመቶ ለመስራት ታቅዶ 0.03 በመቶ ተከናውኗል ።
- መስኩን ከሚደግፉና በመስኩ ላይ ከሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የተደረገ የትብብር ስምምነት በቁጥር 1.5 ታቅዶ 0.15 ወይም የእቅዱን 10 በመቶ ተከናውኗል።
- በመስኖ ልማት እውቀት እና ክህሎት ለማሳደግ በፌዴራልና በክልል ለሚሰሩ 150 ሰራተኞች የሐገር ወስጥና ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ 35 ሠራተኞች ስልጠናው ተሰጥቷል።

የፋይናንስ አጠቃቀም፡- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 4.0 ሚሊዮን ብር ቢታቀድም ገንዘቡ ወጪ አልተደረገም።

ለ. የመደበኛ ሥራዎች የግማሽ ዓመቱ አፈጻጸም፡-

- የፌዴራልና የክልል የመስኖ ልማት ፈጻሚ ተቋማት በአቅም እና በመስኖ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ያሉበትን ሁኔታና ፍላጎቶቻቸውን የሚያሳይ 1 የክልሎች የቤዝላይን ጥናት ዶክመንት ስራን በ 6 ወራት 0.3 ለመስራት ታቅዶ 0.15 በማከናወን የእቅዱን 50 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- የፌዴራልና የክልል የመስኖ ልማት ተቋማት አቅማቸውን ለማሳልበትና በቴክኖሎጂ ለማገዝ የተፈረመ 4 የጋራ መግባቢያ ሰነድ (MOU) ስራን በ 2ኛ ሩብ አመት 1.0 ለመስራት ታቅዶ 0.2 በማከናወን የእቅዱን 20 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- ድጋፍ ሊሰጡ ከሚችሉ የሐገር ወስጥና የወጭ ሐገር ተቋማት ጋር የተፈረመ 4 የጋራ መግባቢያ ሰነድ (MOU) ስራን በ6 ወራት 1.0 ለመስራት ታቅዶ 0.1 በማከናወን የእቅዱን 10 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- በወስጥ አሰራሮች ጥሩ ተሞክሮ ያላቸው ተቋማት እና ከነሱ የተቀሰመ ወደስራ መግባት የሚያስችል 1 ዝርዝር የወስጥ አሰራር ልምድ ዶክመንት ስራን በግማሽ አመት 0.3 ለመስራት ታቅዶ 0.03 በማከናወን የእቅዱን 10 በመቶ ተከናውኗል።
- የመስኖ ልማት ተቋምን መዋቅርና የስራ ፍላጎትን ያገናዘበ ለሰራተኞች ምቹ ተስማሚ ስራን የሚያበረታታ 1 የስራ አካባቢ ዲዛይን ስራን በ6 ወራት 0.5 ለመስራት ታቅዶ 0.5 በማከናወን የእቅዱን 100 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- ከፌዴራልና ከክልል ተቋማት ጋር በመስኖ ዘላቂ ልማት እና አስተዳደር ትስስር የሚፈጥር እና ለሚስተዋሉ ችግሮች መፍትሄ የሚሰጥ 1 አገር አቀፍ አውደ ጥናት የማካሄድ ስራን በ6 ወራት 0.5 ለመስራት ታቅዶ 0.2 በማከናወን የእቅዱን 40 በመቶ ማከናወን ተችሏል።

- በ PPP መልማት የሚችሉ 3 ፕሮጀክቶችን ለይቶ ወደስራ ለማስገባት የተዘጋጀ ቅድመ ሁኔታ የማዘጋጀት ስራን በ6 ወራት 1.0 ለመስራት ታቅዶ 0.1 በማከናወን የእቅዱን 10 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- በመስኖ ልማት እውቀት እና ክህሎት ለማሳደግ በፌዴራል ለሚሰሩ 100 ባለሙያዎች የተሰጠ ስልጠና የማከናወን ስራን በ6 ወራት ለ30 ባለሙያዎች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ25 ሰዎች ስልጠና በመስጠት የእቅዱን 83.3 በመቶ ማከናወን ተችሏል።
- አመታዊ የፈጻሚዎች ግምገማ የሚያከናውን እና ለተሻለ አፈጻጸም እውቅና የሚሰጥ ውጤታማ የአሰራር ስርአት የመዘርጋት ስራን በ6 ወራት 0.3 ለመስራት ታቅዶ 0.015 ወይም የእቅዱ 5 በመቶ ተከናውኗል።

የበጀት አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 2.15 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 275042 ብር ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

በአፈጻጸም ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች

- የሰው ሃይል እጥረት፤
- የቢሮ እጥረት፤
- የተሽከርካሪ እጥረት፤
- ለቴክኖሎጂ ልማትና ማስፋፋትና ለሌሎች ስራዎች ለመስራት የውጭ ምንዛሬ አለመኖር፤
- ወቅታዊ የCOVID 19 ወረርሽኝ መከሰት፤

ሊወሰዱ የሚገባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች

- የሰው ሃይል ቅጥር በአስቸኳይ መፈፀም፤
- ስልጠናዎችንና አወደጥናቶችን ወስን ሰው ተሳታፊ አድርጎ ማከናወን፤

ንዑስ ፕሮግራም አራት: የአካባቢና ማህበረሰብ ጉዳይ ንዑስ ፕሮግራም

መግቢያ

የአካባቢና ማህበረሰብ ልማት ዳይሬክቶሬት የመስኖና ድሬኔጅ ልማቱን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት ከመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ማህበራዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖችን በመከላከል ወይም በመቀነስ ካልተቻለም በማካካስ እና በመቆጣጠር እንዲሁም የመስኖ ወ.ሀ ተጠቃሚ ማህበራትን በማቋቋምና በማደራጀት የአርሶ አደሩን የመስኖ ልማት ተጠቃሚነት በማሳደግ የበኩሉን ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዚህም ረገድ በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ያከናወነውን የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ቀጥሎ በተመለከተው ሁኔታ ያቀርባል።

ዓላማ:- የመስኖና ድሬኔጅ ልማቱን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የሚከሰቱ ማህበራዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖዎችን በመከላከል ወይም በመቀነስ ካልተቻለም በማካካስ እና በመቆጣጠር እንዲሁም የመስኖ ወ.ሀ ተጠቃሚ ማህበራትን በማቋቋምና በማደራጀት አርሶ አደሩን በመስኖ ልማት ተጠቃሚነት ማሳደግ።

የ2013 በጀት ዓመት ግቦች

- ለ80 የልማት ተነሿዎች የካሳ ክፍያ፣ የመልሶ ማቋቋምና የወሰን ማስከበር የድጋፍ ስራ ማከናወን፤
- በተገነቡና በተጠናቀቁ የመስኖ ፕሮጀክቶች 30 የመስኖ ወ.ሀ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ማቋቋም እና ድጋፍ ማድረግ፤
- በ2 በተገነቡና እየተገነቡ ባሉ ፕሮጀክቶች የአካባቢ እና ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ በማከናወን ለታዩ ጉድለቶች የማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ፤
- አራት የአካባቢና ማህበረሰብ የጥናት ዶክመንቶችን ጥራት በመገምገም ፕሮጀክቶቹ በዚሁ ሰነድ መሰረት መተላለፋቸውን ማረጋገጥ፤

የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም

- ለኮሚሽኑ፣ የክልል ባለሙያዎች እና የፕሮጀክት አካባቢ ማህበረሰብ ተወካዮች የአቅም ግንባታ ስራ 10 ከመቶ ታቅዶ አፈጻጸሙ 50 ከመቶ፤
- ፕሮጀክቶች ከሚገነቡበት ስፍራ ለሚነሱ የልማት ተነሿዎች በወቅቱ የተከፈለ የካሳ ክፍያ፣ የመልሶ ማቋቋምና የወሰን ማስከበር የድጋፍ ስራን በተመለከተ 10 በመቶ ታቅዶ አፈጻጸሙ 95 በመቶ፤
- በተገነቡና በተጠናቀቁ የመስኖ ፕሮጀክቶች ለተቋቋሙ የመስኖ ወ.ሀ ተጠቃሚዎች ማህበራት የተደረጉ ድጋፎችን 12.5 በመቶ ታቅዶ አፈጻጸሙ 50 በመቶ፤
- በተገነቡና እየተገነቡ ባሉ ፕሮጀክቶች የተካሄደ የአካባቢ እና ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ እና የማስተካከያ እርምጃዎች በዕቅዳቸው መሠረት፤
- የአካባቢና ማህበረሰብ የጥናት ዶክመንቶች ጥራትን ለመገምገም እንዲሁም ፕሮጀክቶች በዚሁ ሰነድ መሰረት መተላለፋቸውን የማረጋገጥ ስራ በዕቅዱ መሠረት ተከናወኗል።
- የአካባቢና ማህበረሰብ ጉዳይ ንዑስ ፕሮግራም የግማሽ ዓመት አፈጻጸም 73.9 በመቶ ነው።

የፋይናንስ አጠቃቀም:- ለግማሽ ዓመቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 1.22 ሚሊዮን ብር ታቅዶ 1165.80 ብር ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ ውሏል።

ያጋጠሙ ችግሮች

- የመስክ ተሽከርካሪ እጥረት፤

- በሁሉም ፕሮጀክቶች ባለሞያ መድቦ ለመከታተል የሰው ሀይል እጥረት፤

የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ

- በተገኘው ትራንስፖርት፣ ከሌሎች ዳይሬክቶራቶች ባለሞያ ጋር በመቀናጀት መስራት፤
- በቢሮ በሚሰሩ ስራዎች የበለጠ አተኩሮ መስራት፤
- ባለው የሰው ሀይል ሸፍኖ መስራት፤ ቅጥር በአስቸኳይ እንዲፈጸም መስራት በመሆኑም በአሁኑ ወቅት የ4 ባለሞያዎች ቅጥር እየተጠናቀቀ ይገኛል።

ለወደፊት መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮች

- በሚመለከተው የስራ ክፍል በኩል የመስክ ተሽከርካሪዎች ተሟልተው ከዳይሬክቶራቱ ወደ ፕሮጀክቶች ለሚሰማሩ ባለሞያዎች ተገቢው መጠንና ስምሪት በመስጠት ለስራ ማዘጋጀት፤
- ከ2013 ጀምሮ ዳይሬክቶራቱ ስራውን የበለጠ ለማከናወንና ዕቅዱን ሙሉ ለሙሉ ለማሳካት ተጨማሪ የሰው ሀይል እየተሟላለት ቢሆንም ፀሀፊና የመልዕክት ሰራተኛ ቅጥር ቢፈጸም።
- በእያንዳንዱ ፕሮጀክት የአካባቢና ማህበረሰብ ባለሙያ መድቦ ክትትል ማድረግ፤

የድጋፍና የክትትል እንዲሁም ከክልሎችና ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ስላለው ቅንጅታዊ አሠራር

➤ የድጋፍና የክትትል አሠራርን በተመለከተ

የኮሚሽኑ መ/ቤት በሩብ ዓመቱ ያቀዳቸውን ሥራዎች በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የክልሎች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የጋራ ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ ተቋሙ የተለያዩ የድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ስርዓቶችን በመዘርጋት ቀጥሎ በተገለጸው መልኩ ለመተግበር ጥረት አድርጓል፡-

- በተቋሙ የሚካሄዱ ፕሮጀክቶች አተገባበር አስመልክቶ በበላይ ሃላፊዎች፣ በፕሮጀክት አስተባባሪዎችና ሌሎች በሚመለከታቸው ባለሙያዎች አማካኝነት ያልተቋረጠ የመስክ ጉብኝትና ክትትል በየጊዜው የሚደረጉ ሲሆን በፕሮጀክቶች ትግበራ ላይ ለሚከሰቱ ችግሮችም ወቅታዊ ምላሽ በመስጠት ላይ ይገኛል፤
- በተቋሙና በክልሎች በጋራ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ውጤታማ ለማድረግ ከክልሎች፣ ከዞኖችና ከወረዳ አስፈፃሚ አመራር አካላት ጋር በቅንጅት የተሠራ ሲሆን ይኸው ቅንጅታዊ አሰራርም ባልተቋረጠ መልኩ በቀጥታ ወራቶች ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል፤
- በሩብ ዓመቱ በፕሮጀክቶችና በመደበኛ ሊከናወኑ ከታቀዱ ተግባራት ውስጥ የአንደኛው ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት የተዘጋጀ ሲሆን አፈፃፀማቸውንም የበላይ ሃላፊዎችና የተቋሙ ሠራተኞች በተገኙበት በጋራ የመገምገም ስራዎች ተከናውኗል፤

- ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሀብት፣ ማዕድንና መስኖ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ በ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ላይ በሰጠው ግብረ መልስ መሠረት በጥንካሬ የቀረቡት ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉና በድክመት የታዩት በቀጣይ ወራቶች ባለው አፈጻጸም እንዲታረሙ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።
- የሥራ ክፍሎች የሚቀርቡ የአፈጻጸም ሪፖርቶች ወጥነት እንዲኖራቸው የሪፖርት ማቅረቢያ ፎርማት/ቴምፕሌት እንዲዘጋጅ ተደርጓል።
- የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ መረጃዎችን በማደራጀት በሩብ ዓመቱ ውስጥ ጥያቄ ላቀረቡ መ/ቤቶች የተፈለጉ መረጃዎች ተሰጥተዋል።
- በሚካሄድ የድጋፍ፣ የክትትል እና ግምገማ ስርአት መሠረት ተገልጋይ የሚያነሳቸውን ችግሮች በመለየትና አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ተገልጋዩን የዕቅዱና የትግበራው አካል የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል።
- በፕሮጀክቶች የግንባታ እንቅስቃሴ ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በወቅቱ መፍታት እንዲቻል የቴክኒክ እና ስቲሪንግ ኮሚቴዎች ተቋቁመው ተገቢውን እገዛ እየሰጡ ይገኛሉ።

➤ **ከሌሎች ተቋሞች ጋር ያለው ቅንጅታዊ አካሄድና አፈጻጸም**

- በኮሚሽኑ አማካኝነት በተለያዩ ቦታዎች የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ውጤታማ ለማድረግ ከክልሎች፣ ከዞኖችና ከወረዳ አስፈፃሚ አካላት ጋር በጋራ በመመካከር፣ በመደጋገፍና ችግሮችን በጋራ የመፍታት ሥራዎች በሩብ ዓመቱ ውስጥ የተከናወኑ ሲሆን ይኸው ቅንጅታዊ አሰራርም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል።
- ከተቋራጭ፣ ከአማካሪና ከባለድርሻ አካላት ጋር (ክልል፣ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ያለውን አመራርና ተጠቃሚ ማህበረሰብ በማሳተፍ) በየሶስት ወሩ የምክክርና የግምገማ መድረክ እየተዘጋጀ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ የሚሰተዋሉ ጠንካራና ደካማ ኅኖችን የመለየትና ጠንካራ ኅኖችን ይበልጥ በማጠናከር እና አሉታዊ ኅኖችን በማሰወገድ በላይትም ያጋጠሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ጥረት ለማድረግ ታቅዷል። የጋራ ምክክሮች ከፍ ባለ ደረጃ (ክልልና ዞን አመራሮችን ጨምሮ) በየሶስት ወሩ የሚካሄድ ሲሆን የኮሚሽኑ አመራሮችና ፕሮጀክት አስተባባሪዎች ከአማካሪው እና ከተቋራጩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን በየወሩ በፕሮጀክቶች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ግምገማ ያካሂዳሉ።
- ከፕላንና ልማት ኮሚሽን ጋር በተቋሙ የአምስት አመት (2013-2017) ዕቅድ ዝግጅት ዙሪያ በቅንጅትና ተናብቦ የመስራት ሥራዎች ይከናወናሉ።
- ከውጭ ጉዳይ እና ከገንዘብ ሚ/ር ጋር በልማት ትብብሮችና ፈንድ በማፈላለግ ዙሪያ ስራዎች ተሰርተዋል በቀጣይ ወራትም ይኸው የሚቀጥል ይሆናል።

- ከምርምር ማዕከላት እና ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር ትስስር እና ቅንጅት በመፍጠር የአጭርና የረጅም ጊዜ የአቅም ግንባታ ስራዎች ለመስራት በመጨመሩ ወራቶች ጥረት ይደረጋል።
- ከአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ጋር በአረንጓዴ ልማትና በCRGE ትግበራ ዙሪያ በጋራ ተቀናጅቶና ተናብቦ ለመስራት በመጨመሩ ወራቶች ጥረት ይደረጋል።

III. በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት በማጠቃለያ ምዕራፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በሩብ ዓመቱ ሊተገበሩ የታቀዱ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የማጠቃለያ አፈጻጸም ሪፖርት ተዘጋጅቶ በከፍተኛና መካከለኛ አመራሩ እና በየዳይሬክቶሬቱ ባሉ ፈጻሚዎች ግምገማ ከተካሄደ በኋላ ወደሚመለከታቸው የበላይ አካላት እንዲቀርብ ተደርጓል።
- በተደረገው ግምገማ መሠረት በአፈጻጸም ወቅት የተከሰቱ ችግሮችን በመለየትና እነዚህም በቀጣይ የሚስተካከሉበትን አሰራርና አካሄድ በማስቀመጥ ያልተከናወኑ ስራዎችን በዕቅድ ውስጥ አካቶ ለመስራት አቅጣጫ ተቀምጧል።
- ከፕሮጀክቶች ትግበራ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት የሚሰሩ ተግባራት አፈጻጸም ያሉበትን ደረጃ በመገምገም በጥንካሬ የተስተዋሉት ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉና በድክመት የተለዩትን መቅረፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ አቅጣጫ ተቀምጧል።
- በቀጣይ ወራቶች በዘርፉ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንዲቻል ትኩረት የሚሻቸው ጉዳዮች ተለይተው እንዲቀመጡ ተደርጓል።

IV. ወደፊት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች

- ከገንዘብ ሚኒስቴር ለበጀት አመቱ የተፈቀደ በጀት በጊዜ ሰሌዳው መሠረት እንዲለቀቅና በወቅቱ ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ፤
- የተመደበ በጀትን ለውጤታማና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ መጠቀም፤
- የተቋሙን የማስፈጸም አቅም ደረጃ ለማሻሻል በብቁ የሰው ኃይልና በማቴሪያል ማሟላት እንዲሁም በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠትና የተሻለ አፈጻጸም ካላቸው አገራት ጋር የልምድ ልውውጥ እንዲኖራቸው ጥረት ማድረግ፤
- በዘርፉ የጥናት፣ ዲዛይን እና የግንባታ ስራዎች ላይ ለሚሰማሩ የአገር ውስጥ አማካሪዎችና ተቋራጮች አቅም ግንባታ ላይ ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም ልምድ ካላቸው የውጪ ተቋራጮችና አማካሪዎች ጋር በጥምረት (Joint venture) የሚሰሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤
- ወደግንባታ የሚገቡ ፕሮጀክቶች ጨረታ ከመውጣቱ በፊት የአዋጅነት ጥናታቸው በባለሙያ ተገምግሞ በትክክል መሬት ላይ መውረድ መቻላቸውንና አሳታፊ መሆናቸውን በመለየት ወደ ስራ የሚገቡበትን ስርዐት መንደፍና መፈጸም፤

- ፕሮጀክቶች በታቀደው ጊዜ፣ በጀትና ጥራት ደረጃ ተከናውነው እንዲጠናቀቁና ለተጠቃሚዎች እንዲደርሱ የሶስትዮሽ አሰራርንና አሳታፊ ዕቅድ ማዘጋጀት እንዲሁም የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና አስተዳደር ስርዓትን ማስፈን፤
- ፕሮጀክቶችን በቢሮና በመስክ ያላሰለሰ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ሥራዎቻቸው ከዕቅድ ወደኋላ የሚቀሩ ፕሮጀክቶች ካሉ የማካካሻ ዕቅድ በማዘጋጀትና በትርፍ ሰዓትና በሺፍት በመስራት ዕቅዳቸውን እንዲያሳኩ ማድረግ፤
- በየፕሮጀክቱ የተጠቃሚ ዜጎች፣ የህዝብ አመራርና የፕሮጀክት ተዋንያን የጋራ የመሠረተ ልማት ኮሚቴ በማቋቋም ሥራዎች የሚገመገሙበትና ሁሉም አካል ለችግሩ መፍትሄ የሚሆንበትን ሥርዓት መዘርጋት፤
- ኮሚሽኑ በሚገነባቸው የመስኖ አውታሮች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ወይም መሰል የማህበራዊ ችግሮች እንዳይከሰቱ በመሠረተ ልማቱ ግንባታ ጥቅምና ፋይዳ ዙሪያ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የክልል፣ ዞንና ወረዳ አመራሮች እና ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ መስራትና እገዛና ትብብር እንዲያደርጉ ማድረግ፤
- አካባቢው ላይ የሚደረጉ ያለአግባብ ስራ ማስቆም፣ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ማፍረስና ስርቆት የመሳሰሉት ችግሮች እንዳይከሰቱ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት፤
- የመሬት አቅርቦትና የግንባታ ግብዓት የሚመረጡባቸውን ቦታዎች በሚፈለገው ፍጥነት ለተቋራጮች እንዲፈቀድ ማድረግ፤
- ለልማት ተነሿዎች ተገቢውን ካሳ በወቅቱ ለመክፈል ተሻሽሎ የወጣው የካሳ አዋጅ መመሪያ በፍጥነት ወደ ታች እንዲወርድ ግፊት ማድረግ፤
- የግሉ ዘርፍ በመካከለኛና ሰፋፊ የመስኖ ልማት ላይ በስፋት እንዲሰማራ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እና ድጋፍ ማድረግ
- የሚነደፉ የመካከለኛና ሰፋፊ የመስኖ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ስርዓተ ዓይነት ያሉን ያገናዘቡ እንዲሆኑ ማድረግና እንደ አግባቡ በሚገነቡ ተቋማት ሴቶች ከፍተኛ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ላይ ትኩረት መስጠት
- በፕሮጀክቶች የሚከናወኑ የግንባታ ተግባራትን እንደፕሮጀክቶቹ ሁኔታ በመከፋፈል ከአንድ በላይ በሆኑ ተቋራጮች ማከናወን፤
- ነባር የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ርብርብ በማድረግ አጠናቆ ወደ ልማት መስገባት፤
- አዲስ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ዋናው ስራ ከመጀመሩ በፊት ግንባታ የሚካሄድበትን የመሬት አቅርቦት ጉዳይ አስቀድሞ ማጠናቀቅ፤
- በየፕሮጀክቱ የግብአቶች እጥረት (የሰው ሃይል፣ ማሽነሪ፣ ወዘተ) እንዳይከሰት ተገቢውን ክትትል ማድረግ፤

- በበጀት ዓመቱ የግንባታ ስራ የማይሰራበትን መሬት /Working corridor/ ለተማሩ ወጣቶች የመስኖ እርሻ እንዲውል ማድረግ፤
- ለወጣቶች መስኖ ልማት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ባለድርሻዎችን በማስተባበርና በመቀናጀት መፈፀም፤
- የወጣቶች መስኖ ከሂደት /process/ ወጥቶ በተጨማሪ ወደ ስራ የሚገባበትን አቅጣጫ ማስቀመጥ፤
- በመስኖ ቴክኖሎጂ አርሶ አደሩ እና የግል ባለሀብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን እስከ ታችኛው አስተዳደር በጋራ መስራት፤
- ተቋሙ ከፍተኛ የመሠረተ ልማት ግንባታ እና መጠኑ ከፍተኛ የሆነ በጀት የሚያንቀሳቅስ ቢሆንም የተመደበለት የደመወዝ ስኬል ተመሳሳይ ሥራ ከሚያከናውኑ ድርጅቶች ያነሰ በመሆኑ ላሉትና ሌሎች ብቁ ባለሙያዎችን ከገበያ ላይ መቅጠር እንዲቻል የተቋሙ የደመወዝ ስኬል የሚስተካከልበትን መንገድ ማመቻቸት፤
- በዘርፉ በሁሉም ደረጃ ውጤታማነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ወቅታዊ የአፈጻጸም ሪፖርቶችም ሆኑ መረጃዎች በሚፈለገው ጥራት፣ ወቅት፣ አይነት ማግኘት እንዲያስችል የተጠናከረ የድጋፍ፣ ክትትል፣ ግምገማና ግብረ መልስ ስርዓትን በመዘርጋት የሚተገበር ይሆናል።

አባሪ ሠንጠረዦች:

የፕሮግራም በጀት እና የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ማቅረቢያ ቅጾች